

Инвестор \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_

организация, адрес, телефон, факс

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик) \_\_\_\_\_

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»,  
142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская д.6, тел (495) 739-67-00

организация, адрес, телефон, факс

по ОКПО

Тройка \_\_\_\_\_

Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме, расположенном по адресу г. Старый Оскол, Парковый мкр., д. 25, подъезд 1

Объект \_\_\_\_\_

наименование

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер РТС231В170053-Д

дата

30 06 2017

Вид операции

### О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

#### АКТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	12.03.18	01.08.17	30.12.17

Метная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_

1 713 269,19

руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
					Осн./Злп	Эк.Маш.	Злп/Мех		Осн./Злп	Эк.Маш.	Злп/Мех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1. Демонтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок											

1	ТЕРМ03-05-001-01 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	7604,23	4235,12	3369,11	418,23	7604,23	4235,12	3369,11	418,2
2	ТЕРМ03-05-001-06 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	(к демонтажа ОЗТ=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗТМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (3722,68 руб.); 80% от ФОТ СЛ (2792,01 руб.); 60% от ФОТ	1 м	-1,8	42,23	42,23			-76,01	-76,01		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Демонтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок :												
Монтаж оборудования												
Итого												
В том числе:												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Демонтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6"												
Итого по разделу 1 Демонтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок												
Раздел 2. Монтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок												
					78044,34				78044,34			

3	ТЕРМ03-05-001-01 Проект Министров России от 31.12.14 №937/лр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1	1	17913,93	8470,23	6738,22	836,45	17913,93	8470,23	6738,22	836,45
4	ТЕРМ03-05-001-06 Проект Министров России от 31.12.14 №937/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (7445,34 руб.): 80% от ФОТ СГ (5584,01 руб.): 60% от ФОТ За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 м	-1,8	86,15	84,46		-155,07	-152,03			
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (-121,62 руб.): 80% от ФОТ СГ (-91,22 руб.): 60% от ФОТ												

**ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ**

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Монтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок :												
Монтаж оборудования												
Итого												

В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												

Итого по разделу 2 Монтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6"												
Итого по разделу 2 Монтаж лифтового оборудования г/л 400 кг на 9 остановок												

**Раздел 3. Отделочные работы в шахте лифта (обрамление дверей изнутри в шахте)**

5	ТЕР46-03-001-01 Послан, Девелп, Белгород обл. от 13.11.10 №8383-лп	Сверление сверлами в железобетонных конструкциях	100	отверстий	0,99	1959,42	156,05	716,97	179,09	1939,83	154,49	709,8	177,3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (364,97 руб.): 110% от ФОТ СГ (232,25 руб.): 70% от ФОТ													
Итого по разделу 3 Отделочные работы в шахте лифта (обрамление дверей изнутри в шахте)													
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА													
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6"													
Итого по разделу 3 Отделочные работы в шахте лифта (обрамление дверей изнутри в шахте)													

6	ЕР46-02-005-01 Послан, Приволж. Белгород обл. от 13.11.10 №383-п	Монтаж: металлоконструкций покрытия (Монтаж порталов дверей оцинк. сталью изнутри шахтах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (22,5 руб.): 110% от ФОТ СП (14,32 руб.): 70% от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,08	905,15	227,64	375,49	28,01	72,41	18,21	30,04	2,2
7	ТСЦ-101-3756 Послан, Приволж. Белгород обл. от 13.11.10 №383-п	Сталь листовая нержавеющая, Марка: 08Х18Т1, толщиной 2,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6	т	0,08	21257,52				1700,6			
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по разделу 3 Отделочные работы в шахте лифта (обрамление дверей изнутри в шахте) :</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по разделу 3 Отделочные работы в шахте лифта (обрамление дверей изнутри в шахте)</b>												
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>												
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6"												
<b>Итого по разделу 3 Отделочные работы в шахте лифта (обрамление дверей изнутри в шахте)</b>												
<b>Раздел 4. Косметический ремонт машинного помещения</b>												
8	ТЕРР61-26-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (82,98 руб.): 79% от ФОТ СП (52,52 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,46	241,7	227,09	3,01	1,27	111,18	104,46	1,38	0,58
<b>Итого по разделу 4</b>												
<b>Итого по разделу 4 с учетом индексов пересчета</b>												

9	ТЕР15-02-019-03 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/лр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное) оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	оштукатуриваемой поверхности	100 м2	0,46	2768,23	446,77	28,46	18,16	1273,39	205,51	13,09	8,35
10	ТЕР15-04-006-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/лр	Покрывные поверхности грунтовой глубиной до 10 мм: стеновые	100 м2 покрытия	0,46	74,89	73,06	1,27	0,13	34,45	33,61	0,58	0,06	
11	ТССЦ-101-3451 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/лр	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,04	14038,06				561,52				
12	ТЕР15-04-005-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/лр	Окраска поливинилацетатными водоземляными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	827,78	127,51	8,05	0,13	298	45,9	2,9	0,05	
13	ТЕР15-04-005-02 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/лр	Окраска поливинилацетатными водоземляными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	910,25	142,3	9,02	0,13	91,03	14,23	0,9	0,01	
14	ТССЦ-101-0435 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/лр	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	т	0,04	15877,01				635,08				
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>													
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										3004,65	403,71	18,85	9,05
Накладные расходы										406,09			
Сметная прибыль										221,77			

Итого по разделу 4 Косметический ремонт машинного помещения :  
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Отделочные работы

Итого

В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Косметический ремонт машинного помещения

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6"

Итого по разделу 4 Косметический ремонт машинного помещения

Раздел 5. Замена Двери в машинном помещении

15

ТЕРР56-9-1  
Приказ Министра России от  
31.12.14 №937/лр

Демонтаж дверных коробок: в  
каменных стенах с отбивкой  
штукатурки в откосах

100 коробок

1570,92

1348,34

222,58

37,44

20342,06

20342,06

16

ТЕРР56-10-1  
Приказ Министра России от  
31.12.14 №937/лр

Снятие дверных полотен

100 м2 Дверных  
полотен

270,29

270,29

10,81

10,81

17

ТЕР09-06-001-01  
Приказ Министра России от  
31.12.14 №937/лр

Монтаж: конструкций дверей,  
люков, лазов для автокотлилок и  
пароварочных камер

1 т конструкций

0,14

897

715,03

143,09

6,2

125,58

100,1

20,03

0,87

18

ТССЦ-203-8146  
Приказ Министра России от  
31.12.14 №937/лр

Блок Дверной стальной  
внутренний однополый ДСВ,  
площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-  
2003)

м2

2

1785,83

3571,66

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Накладные расходы

3708,05

110,91

20,03

0,87

99,73









41	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	1	остановка	-1	127,73	127,73	-127,73	-127,73
42	ТЕРп01-14-041-01 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (-83,02 руб.): 65% от ФОТ СЛ (-51,09 руб.): 40% от ФОТ Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кв ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (2105,42 руб.): 65% от ФОТ СЛ (1295,64 руб.): 40% от ФОТ	1	преобразователь	1	3239,11	3239,11	3239,11	3239,11
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по разделу 8 Пусконаладочные работы оборудования лифта г/л 400 кг на 9 остановок :									
Итого									
В том числе:									
ФОТ									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по разделу 8 Пусконаладочные работы оборудования лифта г/л 400 кг на 9 остановок									
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>									
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6"									
<b>Раздел 9. Установка вводного устройства</b>									

29	ТЕРм20-01-040-01 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Вводное устройство: фидера	1	шт.	1	296,13	72,91	296,13	72,91
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (67,08 руб.): 92% от ФОТ СЛ (36,46 руб.): 50% от ФОТ									
Итого по разделу 8 Пусконаладочные работы оборудования лифта г/л 400 кг на 9 остановок									
110443,82									
110443,82									

30	ТЕР46-03-001-01 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100	отверстий	0,1	1959,42	156,05	716,97	178,27	195,94	15,61	71,7	17,83
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости													