

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области" 308000,  
 г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 85А  
 Подрядчик: ОАО "СДЛЗ", 108851, Россия, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, тел. (495) 739-67-00

Объект: Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в  
 многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, д. 14, подъезд № 4

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		38947280
по ОКПО		00240572
по ОКПО		
Договор подряда (контракт)	номер	РТС231В170053
	дата	30 06 2017
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
		с по
	12.01.2018	15.12.2017 12.01.2018

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2018 г.

Составлен на основании Локального сметного расчета № 1, Замена лифтового оборудования г/п 400 кг на 9 остановок

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтаж лифтового оборудования г/п 400 кг на 9 остановок</b>													
1	ТЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м <i>(к демонтажу ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (3722,68 руб.) 80% от ФОТ СП (2792,01 руб.) 60% от ФОТ	1 лифт	1	7604,23	4235,12	3369,11	418,23	7604,23	4235,12	3369,11	418,23	
2	ТЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг <i>(к демонтажу ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (-60,81 руб.) 80% от ФОТ СП (-45,61 руб.) 60% от ФОТ	1 м	-1,8	42,23	42,23		-76,01	-76,01				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7528,22	4159,11	3369,11	418,23	
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж лифтового оборудования г/п 400 кг на 9 остановок</b>									<b>13936,49</b>				
<b>Раздел 2. Монтаж лифтового оборудования г/п 400 кг на 9 остановок</b>													
3	ТЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м <i>(к монтажу ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (7445,34 руб.) 80% от ФОТ СП (5584,01 руб.) 60% от ФОТ	1 лифт	1	17913,93	8470,23	6738,22	836,45	17913,93	8470,23	6738,22	836,45	
4	ТЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг <i>(к монтажу ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (-121,62 руб.) 80% от ФОТ СП (-91,22 руб.) 60% от ФОТ	1 м	-1,8	86,15	84,46		-155,07	-152,03				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									17758,86	8318,2	6738,22	836,45	
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
<b>Итого по разделу 2 Монтаж лифтового оборудования г/п 400 кг на 9 остановок</b>									<b>30575,37</b>				
<b>Раздел 3. Отделочные работы в шахте лифта (обрамление дверей изнутри в шахте)</b>													
5	ТЕР46-03-001-01 Постан. Правит. Белг. обл. от 13.11.10 №383-пп	Сверление сверлами в железобетонных конструкциях <i>(к сверлению ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (364,97 руб.) 110% от ФОТ СП (232,25 руб.) 70% от ФОТ	100 отверстий	0,99	1959,42	156,05	716,97	179,09	1939,83	154,49	709,8	177,3	
6	ТЕР46-02-005-01 Постан. Правит. Белг. обл. от 13.11.10 №383-пп	Монтаж металлоконструкций покрытия (Монтаж порталов дверей оцинк. сталью изнутри в шахтах) <i>(к монтажу ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (22,5 руб.) 110% от ФОТ СП (14,32 руб.) 70% от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,08	905,15	227,64	375,49	28,01	72,41	18,21	30,04	2,24	
7	ТСЦ-101-3756 Постан. Правит. Белг. обл. от 13.11.10 №383-пп	Сталь листовая нержавеющая, марка: 08Х18Т1, толщиной 2,0 мм <i>(к монтажу ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6	т	0,08	21257,52				1700,6				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3712,84	172,7	739,84	179,54	
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
<b>Итого по разделу 3 Отделочные работы в шахте лифта (обрамление дверей изнутри в шахте)</b>									<b>4346,87</b>				
<b>Раздел 4. Косметический ремонт машинного помещения</b>													
8	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений <i>(к перетирке ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (82,98 руб.) 79% от ФОТ СП (52,52 руб.) 50% от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,46	241,7	227,09	3,01	1,27	111,18	104,46	1,38	0,58	
9	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен <i>(к выравниванию ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (224,55 руб.) 105% от ФОТ СП (117,62 руб.) 55% от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,46	2768,23	446,77	28,46	18,16	1273,39	205,51	13,09	8,35	
10	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолок <i>(к грунтовке ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (35,35 руб.) 105% от ФОТ СП (18,52 руб.) 55% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,46	74,89	73,06	1,27	0,13	34,45	33,61	0,58	0,06	
11	ТССЦ-101-3451 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 <i>(к грунтовке ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6	т	0,04	14038,06				561,52				
12	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску <i>(к окраске ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (48,25 руб.) 105% от ФОТ СП (25,27 руб.) 55% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	827,78	127,51	8,05	0,13	298	45,9	2,9	0,05	
13	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолок, подготовленным под окраску <i>(к окраске ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6 НР (14,95 руб.) 105% от ФОТ СП (7,83 руб.) 55% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	910,25	142,3	9,02	0,13	91,03	14,23	0,9	0,01	
14	ТССЦ-101-0435 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая <i>(к окраске ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=5,6	т	0,04	15877,01				635,08				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3004,65	403,71	18,85	9,05	
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
<b>Итого по разделу 4 Косметический ремонт машинного помещения</b>									<b>3632,51</b>				
<b>Раздел 5. Замена двери в машинном помещении</b>													





Итого по разделу 5 Замена двери в машинном помещении С К=5,6	21841,68		
Итого по разделу 6 Электромонтажные работы по машинному помещению (светодиодное освещение) С К=5,6	7144,76		
Итого по разделу 7 Освещение шахты С К=5,6	7878,14		
Итого по разделу 8 Пусконаладочные работы оборудования лифта г/л 400 кг на 9 остановок С К=5,6	110443,82		
Итого по разделу 9 Установка вводного устройства С К=5,6	3672,48		
Итого по разделу 10 Организация полного технического освидетельствования лифта на 9 остановок С К=5,6	12277,66		
Итого по разделу 11 Регистрация декларации о соответствии С К=5,6	10651,48		
Итого по разделу 12 Оборудование лифта г/л 400 кг на 9 остановок С К=3,99	984062,08		
<b>Итого</b>	1451923,04		
НДС 18%	281346,15		
<b>ВСЕГО по акту</b>	<b>1713269,19</b>		

Сдал: Подрядчик ОАО "ЩЛЗ"

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области" специалист отдела строительного контроля  
Согласовано: Уполномоченный представитель собственников помещений

Дополнительные участники:

Субподрядная организация ООО "РусЛифтСервис"



Рыбаков С.В. (Доверенность №70 от 28.06.2017г.)

подпись

подпись

подпись

подпись

Ю.И. Шацкий

