

Инвестор	Заказчик (Генподрядчик) - Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области". 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д.85 А	10 ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик)	- Общество с ограниченной ответственностью "Эра-КапиталСтрой", 308023, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, д.137, оф. 324	10 ОКПО
Стройка/Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Белгородская область, Белгородский район, с.Беловское, ул.Центральная, д.8	10 ОКПО

Вид деятельности по ОКДП	РТС231А170024(Д)
Договор подряда (контракт)	номер 02.05.2017
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	25.09.2017	02.05.2017	25.09.2017

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./всего)	Т/з раб. (на ед./всего)		
					Всего	Осн.з/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.з/п	Эк.Маш.	З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Холодное водоснабжение																
1	1	ТЕРР65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм. (учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МА1=1,014) СП (198 руб.); 74% от ФОТ СП (134 руб.); 50% от ФОТ	0,575	526,98	464,44	11,78	2,15	303	267	7	1	59,62	0,17	34,28	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	TERP65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области MAT=1,014) НР (209 руб.): 74% от ФОТ СП (141 руб.): 50% от ФОТ	100 м трубопровода	1,04	306,32	270	6,87	1,27	319	281	7	1	34,66 36,05	0,1 0,1
3	9	TER16-03-002-03	Проекладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 40 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других предметов, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭПГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1; ТЗ=1; ТЗМ=1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим проекциям в новом строительстве ОЭПГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области MAT=1,014) НР (863 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП(528 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,575	7967,08	1300,58	79,64	1,34	4581	748	46	1	142,14 81,73	0,105 0,06
4	10	TCCСЦ-103-1457	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭПГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим проекциям в новом строительстве ОЭПГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области MAT=1,014)	м	-	-3729	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	11	TCCСЦ-507-3351	Труба из полипропилена PN 16/40 (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭПГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим проекциям в новом строительстве ОЭПГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области MAT=1,014)	м	56,24	56,24	37,77	2124							

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	12	ТССЦ-507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 ММ (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормативному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; участвует транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	11	11,14									123
7	13	ТССЦ-507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x20x40 ММ (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормативному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; участвует транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	4	5,2								21	
8	14	ТССЦ-507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 ММ (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормативному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; участвует транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	3	4,61								14	
9	15	ТССЦ-507-5060	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40x25 ММ (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормативному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; участвует транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	4	2,23								9	

Гранд-СМЕТА

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10 16	ТССЦ-507-	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 40х1"	шт.		4	23,25										
	5051	(МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других предметов, освобожденных от оборудования и сооружений, имеющих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1;2, Т3=1;2; Т3М=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1;25, Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)														
11 17	ТССЦ-507-	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 40х1 1/2"	шт.		2	47,5										
	5052	(МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и сооружений, имеющих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1;2, Т3=1;2; Т3М=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1;25, Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)														
12 18	ТССЦ-302-	Кран шаровой В-В размером 1"	шт.		4	112,75										
	1485	(МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1;2, Т3=1;2; Т3М=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1;25, Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)														
13 19	ТССЦ-302-	Стойны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.		4	11,64										
	1238	(МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1;2, Т3=1;2; Т3М=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1;25, Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	20	ТССЦ-507-5045	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 40х1"	шт.	4	19,93									
			(МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; Э=1,2 к раск.; ЗТМ=1;2; Т3=1;2; Т3М=1;2;												
			МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15; ЭМ=1;25 к раск.; ЗТМ=1;25; Т3=1;15; Т3М=1;25;												
			Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)												
15	21	ТССЦ-507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 ММ	шт.	14	2,29									
			(МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; Э=1,2 к раск.; ЗТМ=1;2; Т3=1;2; Т3М=1;2;												
			МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15; ЭМ=1;25 к раск.; ЗТМ=1;25; Т3=1;15; Т3М=1;25;												
			Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)												
16	22	ТССЦ-301-5605	Хомут металлический с шуртом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 ММ	шт.	58	7,76									
			(МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; Э=1,2 к раск.; ЗТМ=1;2; Т3=1;2; Т3М=1;2;												
			МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15; ЭМ=1;25 к раск.; ЗТМ=1;25; Т3=1;15; Т3М=1;25;												
			Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)												
17	23	ТЕР16-03-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 ММ	100 м трубопровод а	1,04	7967,08	1300,58	79,64	1,34						
			(МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; Э=1,2 к раск.; ЗТМ=1;2; Т3=1;2; Т3М=1;2;												
			МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15; ЭМ=1;25 к раск.; ЗТМ=1;25; Т3=1;15; Т3М=1;25;												
			Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)												
			СП (955 руб.); 83%*0,85 от ФОТ												

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
22	28	ТССЦ-507-5031	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25x12" (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	24	8,63										207
23	29	ТССЦ-507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2" (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	4	7,82									31	
24	30	ТССЦ-302-1483	Кран шаровой В-В размером 12" (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	28	57,98									1623	
25	31	ТССЦ-302-1236	Столы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	24	18,72									449	

Гранд-СМЕТА

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	37	TCCSЦ-302-1249	Сплошнодинамичные стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 ММ (бурт) (МДС35 т.1 п.1 т.2. Производство строительных и других освобожденных от оборудования и других предметов, не имеющих нормального промзабора работ ОЭП=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к русс.; 3Л/М=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.		1	88,14					88				
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					11891	2729	153		4	308,76		0,39		
		Накладные расходы					2922									
		Сметная прибыль					1815									
		Итого					16628					308,76		0,39		
		Всего с учетом " СМР=7,58"					126040,38					308,76		0,39		
		Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение					126040,38					308,76		0,39		
		Раздел 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ (Внутренние сети)														
31	44	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 ММ (учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (720 руб.); 74% от ФОТ СП (487 руб.); 50% от ФОТ	100 м трубопровод а с фасонными частями	1,43	686,05	676,43	9,62	4,05	981	967	14	6	85,3	0,32	
32	45	ТЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 ММ (учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (48 руб.); 74% от ФОТ СП (33 руб.); 50% от ФОТ	100 м трубопровод а с фасонными частями	0,12	550,39	545,58	4,81	2,03	66	65	1		121,98	0,46	
33	46	ТЕРр65-6-12	Смена: унитаэзов типа <Компакт> (учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (870 руб.); 103% от ФОТ СП (507 руб.); 60% от ФОТ	100 приборов	0,24	51378,57	3512,08	95,24	9,5	12331	843	23	2	412,7	0,18	
34	47	TCCSЦ-301-1521	Унитаэз+компакт «Комфорт» (учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	компл.	-24	470,3							-11287			
35	48	TCCSЦ-301-1272	Гофра для унитаэза WС-F20Р гладкая, без лепестков, длиной от 200 ММ до 410 (учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	24	18,28							439			

Номер	Наименование	Описание	Кол-во	Единица измерения	Стоимость, руб.
36	49 ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (по подвалу+квартиры) (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (1302 руб.): 128% 0,9 от ФОТ СП (797 руб.): 833% 0,85 от ФОТ	4	100 м трубопровода	1,43 7818,5 11,36 0,95 11180 1129 16 1 85,008 121,56
37	50 ТССЦ-301-7161	Хомут стальной оцинкованный с саморезами и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 110 мм (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	4	шт.	143 11,39 1629
38	51 ТССЦ-507-4366	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	4	шт.	16 15,09 241

Гранд-Смета																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
39	52	TER16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полизитиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 ММ (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Производство строительных и фунд. работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) СП (70 руб.); 83%*0,9 от ФОТ	100 м трубопровод а	0,12	4321,43	823,57	4,89	0,38	519	99	1	88,6512 10,64	0,03		
40	53	TCCСЦ-301-7160	Хомут стальной одноканальный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления центральных канализационных труб диаметром 50 ММ (МДС35 пр.1 п.2. Производство строительных и фунд. работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	12	1024			123							
Итого прямые затраты по раздату в ценах 2001г.											16222	3103	55	9	361,49 0,77	
Накладные расходы											3054					
Сметная прибыль											1893					
Итого											21169					
Всего с учетом " СМР=7,04"											149029,90					
Итого по разделу 2 ВОДООТВЕДЕНИЕ (Внутренние сети)											149029,90					
Раздел 3. Общестроительные работы																
41	54	TER46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах толщиной 400 мм отверстий площадью: до 100 см ² (прил. 46. 1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: са. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расч.; ЗПМ=1;75; ТЗ=1;75; ТЗМ=1;75; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) СП (167 руб.); 70%*0,9 от ФОТ	100 отверстий	0,24	1435,19	553,07	882,12	148,37	344	133	211	36	62,0025 14,88	15,7325 3,78	
42	55	TER46-03-010-02	Пробивка в бетонных полах толщиной 300 мм отверстий площадью: до 100 см ² (прил. 46. 1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: са. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расч.; ЗПМ=1;75; ТЗ=1;75; ТЗМ=1;75; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) СП (50 руб.); 70%*0,9 от ФОТ	100 отверстий	0,12	1435,19	553,07	882,12	148,37	172	66	106	18	62,0025 7,44	15,7325 1,89	

Гранд-Смета										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	56	TER46-03-017-01	Заделка отверстий, пазов и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ² (МАТ=0 к раск.; учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (6 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (4 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м ³ заделки	0,013	442,35	418,11	24,24	6	6
44	57	TCCЦ-101-1921	Лена монтажная для герметизации стыков в баллончика емкостью 0,85 л (учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	1	65,49		65		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Всего с учетом " СМР=7.5"										
Итого по разделу 3 Общестроительные работы										
Раздел 4. Водоотведение. Наружные сети										
45	66	TER01-02-057-02	Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группах грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (156 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СП (83 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м ³ грунта	0,168	1294,6	1294,6	217	217	177,1 29,75
46	71	TER01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группах грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (82 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СП (44 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м ³ грунта	0,1596	715,48	715,48	114	114	101,775 16,24
47	72	TER23-04-008-01	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в группах: сухих (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (771 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (499 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	1 врезка	4	214,07	164,81	856	659	19,366 77,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	73	TER46-03-014-57	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 ММ ($T3=2$; $T7=2$; $T3M=2$ к расх.; $ЭГМ=2$ к расх.; $ЭМ=2$ к расх.; $МАТ=2$ к расх.; $T3=2$; $T3M=2$); Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области $МАТ=1,014$ $НР$ (65 руб.); 110% "0,9 от ФОТ СП (39 руб.); 70% 0,85 от ФОТ	100 отверстий	0,04	6573,02	1644,02	4929	263	66	197	205,76	8,23		
			Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											131,68	
			Накладные расходы												
			Сметная прибыль												
			Итого												
			Всего с учетом " СМР=7,86"												
			Итого по разделу 4 Водоотведение. Наружные сети												131,68
			Раздел 5. Отопление												131,68
49	74	TERP65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области $МАТ=1,014$) $НР$ (384 руб.); 74% от ФОТ СП (266 руб.); 50% от ФОТ	100 м трубопровод а	1,02	564,41	521,75	15,91							65,3 66,61
50	75	TERP65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области $МАТ=1,014$) $НР$ (2096 руб.); 74% от ФОТ СП (1416 руб.); 50% от ФОТ	100 м трубопровод а	8,13	365,79	348,36	6,38							43,6 354,47
51	76	TERP16-03-001-03	Проектировка трубопроводов отопления при стояковых системах из многослойных металлокомплиментных труб диаметром: 63 ММ ($МДС35$ пр. 1 т 1 п. 2. Производство строительных и сооружений, работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ $ОЭГП=1,2$; $ЭМ=1,2$ к расх.; $ЭГМ=1,2$; $T3=1,2$; $T3M=1,2$; $МДС35-IV$ п. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные тяжелогабаритным процессам в новых строительстве $ОЭГП=1,15$; $ЭМ=1,25$ расх.; $ЭГМ=1,25$; $T3=1,15$; $T3M=1,25$); Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области $МАТ=1,014$ $НР$ (1485 руб.); 128% "0,9 от ФОТ СП (909 руб.); 83% 0,85 от ФОТ	100 м трубопровод а	1,02	8008,24	1262,7	79,64	1,34	8168	1288	81	1	138 140,76	0,105 0,11

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
52	77	ТССЦ-103-1460	Трубы металлокомбинированные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 95 °C, диаметром 25 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОзГП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзГП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	-99,76	67,56										-6740
53	78	ТССЦ-507-3371	Труба из полипропилена PN 25/63 (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОзГП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзГП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	99,76	162,67										16228
54	82	ТССЦ-301-5606	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОзГП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзГП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	102	10,78										1100
55	83	ТЕР16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлокомбинированных труб диаметром 50 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОзГП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзГП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (3378 руб.); 83% * 85 от ф0т СП (2069 руб.); 83% * 85 от ф0т	трубопровод а	100 м	2,32	8008,24	1262,7	79,64	1,34	18579	2929	185	3	138,0,24	320,16

Гранд-СМЕТА

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	84	ТССЦ-103-1460	Трубы металлокомпьютерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм	М	-226,9	67,56										-15329
57	85	ТССЦ-507-3370	Труба из полипропилена PN 25/50 (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расц.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1;2. МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расц.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1;25; учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	М	226,9	106,68										24206
58	93	ТССЦ-301-5605	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расц.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1;2. МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расц.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1;25; учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	ШТ.	232	7,76										1800
59	94	ТЕР16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлокомпьютерных труб диаметром: 32 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расц.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1;2. МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расц.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1;25; учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) СП (178 р/руб): 128% * 0,9 от ФОТ СП (178 р/руб): 83% * 0,85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,2	8008,24	1262,7	79,64	1,34							138 27,6 0,02

ГРАНД-СМЕТА

Гранд-СМЕТА

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
64	102	ТЕР16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство спироизпелых и других работ в сущесствующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне НР (3584 руб.); 128%*0,9 от СФОТ СП (2256 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопровода	2,53	8008,24	1262,7	79,64	1,34	20261	3195	201	3	138	349,14	0,105 0,27
65	103	ТССЦ-103-1460	Трубы метаполимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кг/см ²), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм (МДС35 пр. 1 п. 2. Производство спироизпелых и других работ в сущесствующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	-247,4	67,56									-16714	
66	104	ТССЦ-507-3367	Труба из полипропилена РН 25/25 (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство спироизпелых и других работ в сущесствующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	247,4	33,63								8320		
67	105	ТССЦ-507-3296	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство спироизпелых и других работ в сущесствующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	158	2,22								351		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
72	110	ТССЦ-301-5602	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и фрагментов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЭПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расц.; ЭПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	253	7,09									1794
73	111	ТССЦ-507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и фрагментов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЭПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расц.; ЭПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	63	0,9								57	
74	112	ТЕР16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм а трубопровод а	100 м	3,08	6562,51	1401,6	78,68	1,34	20213	4317	242	4	153,18 471,79	
			Мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЭПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расц.; ЭПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) СП (3048 руб.); 85%*0,85 от ФОТ											0,105 0,32	

Гранд-СМЕТА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	117	ТССЦ-507-3286	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормальный производственную работу ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к рас.; ЗГМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15, ЭМ=1,25 к рас.; ЗГМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	82	1,63				134
80	118	ТССЦ-507-5016	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х12" (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормальный производственную работу ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к рас.; ЗГМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15, ЭМ=1,25 к рас.; ЗГМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	24	5,86				141
81	119	ТССЦ-507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х12" (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормальный производственную работу ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к рас.; ЗГМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15, ЭМ=1,25 к рас.; ЗГМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	150	7,82				1173
82	120	ТССЦ-302-1484	Кран шаровой В-Н размером 3/4" (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормальный производственную работу ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к рас.; ЗГМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15, ЭМ=1,25 к рас.; ЗГМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	158	82,68				13063

Гранд-СМЕТА

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83	121	TCCS-302-1237	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 ММ (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ сущестующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭН=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.			136	10,77									1465	
84	122	TCCS-302-1483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭН=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.			150	57,98									8697	
85	123	TCCS-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 ММ (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭН=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.			70	18,72									1310	
86	124	TCCS-507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 ММ (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭН=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.			77	0,65									50	

Гранд-СМЕТА

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
87	125	TCCСЦ-301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	308	6,18	308	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(МДС35 пр.1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, несущих нормативному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)														
			Радиаторы														
88	128	ТЕРР65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне НР (329 руб.): 74% от ФОТ СП (223 руб.): 50% от ФОТ	100 шт.	0,53	879,16	811,8	67,36	28,36	466	430	36	15	110	2,24	1,19	
89	129	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных(б/у- 46шт.) (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, несущих нормативному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (638 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (391 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,5957	37525,07	877,51	628,46	51,66	22354	523	374	31	104,466	4,08	2,43	
90	130	TCCСЦ-301-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, несущих нормативному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	кВт	-59,57	350,53								-20881			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
91	131	TERP18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных (новых-7шт.) (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЭПМ=1,2; Т3=1;2; Т3М=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расц.; ЭПМ=1,25; Т3=1;15; Т3М=1;25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (82 руб.); 128% 0,9 от фот СП (50 руб.); 83% 0,85 от фот СП	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,09065	18169,11	760,44	343,28	24,3	1647	69	31	2	90,528	1,92 0,17
92	132	TCCSЦ-301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЭПМ=1,2; Т3=1;2; Т3М=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расц.; ЭПМ=1,25; Т3=1;15; Т3М=1;25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	кВт	-9,065	157,99				-1432					
93	133	TCCSЦ-301-1606	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количества секций 1, мощность 185 Вт (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЭПМ=1,2; Т3=1;2; Т3М=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расц.; ЭПМ=1,25; Т3=1;15; Т3М=1;25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	49	99,56				4878					
94	134	TERP18-07-001-05	Установка кранов воздушных (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЭПМ=1,2; Т3=1;2; Т3М=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расц.; ЭПМ=1,25; Т3=1;15; Т3М=1;25; Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (22 руб.); 128% 0,9 от фот СП (13 руб.); 83% 0,85 от фот СП	1 компл.	12	21,55	1,59			259	19			0,1656 1,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	135	ТЕРР65-6-20	Смена: полотенцесушителей транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	100 приборов	0,23	9319,25	1188,85	26,67	2,66	2143	273	6	1	139,732,13	0,210,05
6	136	ТССЦ-301-0550	Полотенцесушители с креплениями (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	компл.	-23	72,97				-1678					
7	137	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (с установкой бурта) (МДС35 пр. 1 м. 1 п.2. При производстве строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормальному производству работ ОЗГ=1;2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные техногенным процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (370 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (226 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	1 врезка											
8	138	ТССЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 3046бр диаметром 50 мм (МДС35 пр. 1 м. 1 п.2. При производстве строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1;2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные техногенным процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	-4	326,75				-1307					
9	139	ТССЦ-302-1249	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм (бурт) (МДС35 пр. 1 м. 1 п.2. При производстве строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1;2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные техногенным процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	4	88,14				353					

Гранд-Смета											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	140	TERP26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изоляциями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полизитиена («Термофлекс»); трубками (на kleе) (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормальную производственную ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2;	10 м	35,4 (20+232+102)/10	3490,59	45,13	37,61	123567	1598	1331
101	141	TCCSЦ-506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормальную производственную ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортировочные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	кт	-1,168	25,37	-30				
102	142	TCCSЦ-104-0162	Трубы из вспененного полизитиена (пенополизилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормальную производственную ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортировочные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	-389,4	256,47	-9889				
103	143	TCCSЦ-101-2466	Краска «Армофиниш» (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормальную производственную ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортировочные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	л	-50,91	354,46	-18046				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
104	146	прайс	Теплоизоляция ТИПИТ 35/9 Супер												
		листи	МАТ=21,4/3, б/у, 18 (МДС35 пр. 1 п.1.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, не имеющих нормативного производственного назначения: 37М=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; 37М=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	M	22	5,11 21,4/3, б/у, 18									
105	147	прайс	Теплоизоляция ТИПИТ 54/9 Супер												
		листи	МАТ=34,75/3, б/у, 18 (МДС35 пр.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, не имеющих нормативного производственного назначения: 37М=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; 37М=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	M	255,2	8,29 34,75/3, б/у, 18									
106	148	прайс	Теплоизоляция ТИПИТ 64/9 Супер												
		листи	МАТ=44,15/3, б/у, 18 (МДС35 пр. 1 п.1.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, не имеющих нормативного производственного назначения: 37М=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; 37М=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	M	112,2	10,54 44,15/3, б/у, 18									
Итого прямые затраты по разделу 6 в ценах 2001г.															
Накладные расходы															
Сменная прибыль															
Итого															
Всего с учетом " СМР=6,59"															
Итого по разделу 5 Отопление															
Раздел 6. Электромонтажные работы															
Демонтажные работы															
107	155	ТЕРр67-3-	Демонтаж кабеля												
		1	(Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (141 руб); 85% от ФОТ СП (108 руб); 65% от ФОТ	100 м	2,35	70,77	70,47	0,3	0,13	166	166			9,64 22,65	0,01 0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
108	156	3	ТЕРР67-4- накаливания	Демонтаж: светильников с лампами (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) СП (4 руб.); 85% от ФОТ	100 шт.	0,13	47,1	46,2	0,9	0,38	6	6	6	6	0,03	
109	159	599-02	ТЕРМ08-03- нише: распорными дюбелями, масса щитка до	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (ДЕМОНТАЖ) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (передизначено в лом) без разборки и разки ОЗГ=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЭПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; МДС35 пр. 1 п. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (77 руб.); 85% от ФОТ СП (53 руб.); 85% от ФОТ	1 шт.	8	11,13	10,07	1,06	0,05	89	81	8	1,0836 8,67	0,0036 0,03	
110	160	1	ТЕРР67-10- Смена электросчетчиков	Смена электросчетчиков (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) СП (107 руб.); 85% от ФОТ СП (82 руб.); 85% от ФОТ	100 шт.	0,16	29857,89	787,45	2,1	0,89	4777	126			87,3 13,97	0,07 0,01
111	161	8002	ТССЦ-509-	Счетчик электроэнергии односторонний, тип СО (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	-16	290,68				-4651					
112	162	572-05	ТЕРМ08-03- Блок управления шкафного исполнения или	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм (ДЕМОНТАЖ ВРУ) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (передизначено в лом) без разборки и разки ОЗГ=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЭПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; МДС35 пр. 1 п. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (13 руб.); 95% от ФОТ СП (9 руб.); 85% от ФОТ	1 шт.	1	43,2	11,67	31,53	1,5	43	12	31	2	1,2564 1,26	0,1188 0,12

Щитки этажные

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
113	163	TERM08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стены: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (218 руб.): 95% от ФОТ СП (149 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	8	74,99	28,54	3,83	0,16	600	228	31	1	3,072 24,58	0,012 0,1	
114	164	TCCS-509-6357	Щитки учета электрической энергии ЩУ-2-2 (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (624 руб.): 95% от ФОТ СП (632 руб.): 65% от ФОТ	шт.	8	903,02					7224				1,344 104,83	
115	165	TERM08-03-Прибор или аппарат (выключатели автоматические) 575-01	автоматические) (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (624 руб.): 95% от ФОТ СП (632 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	78	12,91	12,48			1007	973					
116	166	цена поставщик а	авт.выкл. ВА 47-29 2Р 25А МАТ=75,932,4/1,18 (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт	24	62,99 175,932,4/1,18					1512					
117	167	цена поставщик а	авт.выкл. ВА 47-29 1Р 25А МАТ=83,942,4/1,18 (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт	6	30,06 83,942,4/1,18					180					
118	168	цена поставщик а	авт.выкл. ВА 47-29 1Р 16А МАТ=83,942,4/1,18 (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт	48	30,06 83,942,4/1,18					1443					

Гранд-Смета												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	9	171	ТЕРМО-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ² (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ существующих зданий и сооружений, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормальную производственную рабочую зону: ЭМ=1;2 к расч.; ЗТМ=1;2; ТЗМ=1;2. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (335 руб.): 95% от ФОТ СП (228 руб.): 65% от ФОТ	100 м	1,08	497,4	324,29	98,71	2,44	537	350
20	172	цена поставщик а	провод ПВЗ 1*4 МАТ=22,5/2,4/1,18	М	108	8,06 22,5/2,4/1,18					870	
21	174	ТЕРМО-08-03-572-05	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ существующих зданий и сооружений, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормальную производственную рабочую зону: ЭМ=1;2 к расч.; ЗТМ=1;2; ТЗМ=1;2. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (42 руб.): 95% от ФОТ СП (28 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.								
122	175	ТССЦ-201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ существующих зданий и сооружений, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормальную производственную рабочую зону: ЭМ=1;2 к расч.; ЗТМ=1;2; ТЗМ=1;2. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	т	-0,03	11221,11					-337	
123	176	ТССЦ-509-1790	Внурно-распределительное устройство типа ВРУ 3СМ-11 (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ существующих зданий и сооружений, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормальную производственную рабочую зону: ЭМ=1;2 к расч.; ЗТМ=1;2; ТЗМ=1;2. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	1	5151,52					5152	
											0,396 0,4	
											4,188 4,19	
											0,192 0,21	
											36,768 39,71	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
129	183	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение: до 35 мм ² (МДС35 пр 1 п. 1.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭГП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (415 руб.); 95% от ФОТ СП (99 руб.); 65% от ФОТ	100 м	1,6	148,72	94,84	17,12	0,91	238	152	27	1	10,752 0,072 0,12	
130	184	цена поставщик а	Кабель КГ 5х6 МАТ=206,7172,41,18 (МДС35 пр 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭГП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	М	160	74,01 206,7172,41,1 8				11842					
131	185	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение: до 16 мм ² (МДС35 пр 1 п. 1.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭГП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (45 руб.); 95% от ФОТ СП (31 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,7	98,56	66,58	8,56	0,46	69	47	6	7,548 5,28	0,036 0,03	
132	186	цена поставщик а	ВВГНГ 3*2,5 МАТ=39,45/1,18/2,4 (МДС35 пр 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭГП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	М	70	14,13 39,45/1,18/2,4				989					

Гранд-СМЕТА

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение: до 6 мм^2	100 м	1,5	77,53	57,05	5,71	0,3	116	86	9	6,468	9,7	0,024
133	192	ТЕРМ08-02-412-02	(МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормальному производству работ ОГП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (82 руб.); 95% от ФОТ СП (56 руб.); 65% от ФОТ												
134	193	цена поставщик а	ВВГНГ 3*1,5 МАТ=25,50/1,18/2,4 (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормальному производству работ ОГП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства Белгородской области МАТ=1,014)	М	150	9,13 25,50/1,18/2,4				1370					
135	194	ТЕРМ08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение: до 120 мм^2 (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормальному производству работ ОГП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (17 руб.); 95% от ФОТ СП (12 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,12	299,63	152,41	57,06	3,04	36	18	7	17,28 2,07	0,24 0,03	
136	195	цена поставщик а	Кабель КГ 5х16 МАТ=50/2,4/1,18 (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормальному производству работ ОГП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	М	12	211,25 590/2,4/1,18				2535					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
137	196	ТЕРМ-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноплатный (МДС35 пр. 1 п.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (99 руб.): 95% от фОТ СП (68 руб.): 65% от фОТ	100 шт.	0,13	1604,22	787,5	287,27	13,37	209	102	37	2	84,768 11,02	1,056 0,14	
138	197	ТССЛ-509-0765	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	13	141,66	1842									
139	198	цена поставщик а	лампа светодиодная МАТ=88, 162,4/1,18 (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт	13	31,57 38,16/2,4/1,18	410									
140	199	цена поставщик а	коробка распределительная МАТ=29, 69/2,4/1,18 (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт	8	10,63 29,69/2,4/1,18	85									
141	200	ТЕРМ-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неуполненного типа при открытой проводке (МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) НР (17 руб.): 95% от фОТ СП (12 руб.): 65% от фОТ	100 шт.	0,05	477,86	352,27	16,74	0,46	24	18	1	37,92 1,9	0,036		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
142	201	Цена поставщик а	Выключатель 1СП ВС10-1-0-КБ МАТ=48,932; 41,18 (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства Белгородской области МАТ=1,014)	шт	5	17,52 48,932/41,18				88						
143	202	TERM08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неуполненного типа при открытой проводке (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства Белгородской области МАТ=1,014) НР (15 руб.): 93% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,04	514,2	391,63	16,74	0,46	21	16	1	42,156 1,69	0,036		
144	203	Цена поставщик а	Выключатель 2СП ВС10-2-0-КБ МАТ=52,222; 41,18 (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства Белгородской области МАТ=1,014)	шт	4	18,7 52,222/41,18				75						
Заземление																
145	204	TERM08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства Белгородской области МАТ=1,014) НР (33 руб.): 93% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ	10 шт.	0,3	214,77	113,24	69,06	2,89	64	34	21	1	12,84 3,85	0,228 0,07	
146	205	TCCS-101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСТ3кп2, размером 50х50х5 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства Белгородской области МАТ=1,014)	т	0,02262	6745,61							153			

Гранд-Смета

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
147	206	TERM08-02-Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	472-02		100 м	0,16	320,97	175,69	89,33	3,35	51	28	14	1	19,92	0,264	
		(МДС 35 пр. 1 т. 1 п.2. Применение строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормативную производительность ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч., ЭГМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства Белгородской области МАТ=1,014)													3,19	0,04	
148	207	TCCЦ-101-Сталь пололосовая 40х4 ММ, кипящая (МДС 35 пр. 1 т. 1 п.2. Применение строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормативную производительность ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч., ЭГМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства Белгородской области МАТ=1,014)	1889	т	0,02016	6227,48					126						
		СП (19 руб.): 95% от ФОТ															

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы			40700	2723	467	18	303,81	1,49
Сметная прибыль				2574				
Итого					1782			
Всего с учетом " СМР=4,98"					45056			
Итого по разделу 6 Электромонтажные работы						303,81	1,49	
						224379,01		
							303,81	
							224379,01	1,49
ИТОГИ ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.			199972	28394				
Накладные расходы				29347				
Сметная прибыль					18471			
Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение					126040,38			
Итого по разделу 2 ВОДООТВЕДЕНИЕ (внутренние сети)						149029,9		
Итого по разделу 3 Общестроительные работы						7477,64		
Итого по разделу 4 Водоотведение. Наружные сети						25065,68		
Итого по разделу 5 Отопление							1059349,22	
Итого по разделу 6 Электромонтажные работы								2100,84
Итого								1,49
НДС 18%								
ВСЕГО по акту							1877783,36	
								3229,62
								13,18

Сдан: Директор ООО "Эра-КапиталСтрой"

Сергеева А.К.



Принято: Специалист Отдела строительного контроля Некоммерческой организации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Кириленко Д.В.

подпись

Согласовано : Уполномоченный представитель собственников помещений

подпись