

Инвестор	Заказчик (Генподрядчик) - Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области". 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 85 А	10 ОКПО 38937956
Подрядчик (Субподрядчик)	- Общество с ограниченной ответственностью "Эра-КапиталСтрой", 308023, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, д.137, оф. 324	10 ОКПО
Стройка/Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Белгородская 10 ОКПО область, Белгородский район, с.Беловское, ул.Центральная, д.8	

Форма по ОКУД	Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)	Номер
Вид операции	по

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	25.09.2017	02.05.2017	25.09.2017

АКТ**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоймость единицы, руб.			Всего	В том числе	Общая стоимость, руб.	Всего	В том числе	Т/з осн.раб.	Т/з меж. (на ед./всего)	
					Всего	Осн.3/п	Эк.Маш.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Отопление															

ГРАНД-СМЕТА

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	14	ТССЦ-302-1484	Кран шаровой В-Н размером 3/4" (МДС35 пр. 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15; ЭМ=1;25; к раск.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1;014)	шт.	68	82,68									5622	
7	15	ТССЦ-302-1237	Стойны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм (МДС35 пр. 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1;2 к раск.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15; ЭМ=1;25 к раск.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1;014)	шт.	68	10,77								732		
8	16	ТССЦ-507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм (МДС35 пр. 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1;2 к раск.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15; ЭМ=1;25 к раск.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1;014)	шт.	4	0,65								3		
Радиаторы																
9	19	ТЕРР65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1;014) НР (218 руб.): 74% от фот СП (117 руб.): 50% от фот	шт.	0,35	879,16	811,8	67,36	28,36	308	284	24	10	110 38,5	2,24 0,78	
10	20	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: ЧУП/ЧНХ(бл- 35шт.) (МДС35 пр. 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1;15; ЭМ=1;25 к раск.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1;014) СП (485 руб.): 128%; 0,9 от фот	шт.	100	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,45325	37525,07	877,51	628,46	51,66	17008	398	285	23	104,466 47,35

Гранд-СМЕТА

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Всего с учетом "CMP=6.59"

Итого по разделу 1 Отопление

卷之三

INTRODUCTION

Академічні пасхальні

Мечтая прибыль

MIGRATION

Всего с учетом "СМР=6 59"

НДС 18%

ВСЕГО ПЯТЬ

卷之三

三一書院

Сепреева А.К.

Кир иллюстри

Кипропенка ПВ

二

Согласовано: Уполномоченный представитель собственников помещений

Л.М.Коновалов
подпись