

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Код	
0322005	
38937956	
50983887	
№ РТС231А170097-Д	
11.12.2017	

Заказчик - Региональный оператор: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области" 308000, г.Белгород, Белгородский пр-т, д.85А
 Подрядчик - ЗАО "Монтажторгстрой", 308007, г.Белгород, ул. Мичурина, д.56, каб. 618 б
 Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Маяковского, 18

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.12.2017	11.12.2017	25.12.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен на основании ЛСР № 1 Капитальный ремонт фасада входных групп (тип 1)

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)				
					В том числе			В том числе								
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Раздел 1. Входная группа																
Крыльцо																
1	ТЕР46-04-003-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 НР (2381 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (1431 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	1 м3	4,5	7	338,94	1162,89	195,58	6758	1525	5233	880	42,42	190,89	20,74	93,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СП (7 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,013	1294,6	1294,6			17	17			177,1 2,3	
3	3	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	9	37,89				341					
4	4	ТССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	9	12,73	12,73			115		115			
5	5	ТЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Устройство ленточных фундаментов: бетонных 9 310,94 = 63 591,26 - 102 х 532,16 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (43 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (25 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,013	10327,83	3139,74	3036,79	346,43	134	41	39	5	388,102 5,05	27,45 0,36
6	6	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,326	588,12				780					
7	7	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Армирование подстилающих слоев и набетонок 145,97 = 7 002,88 - 0,028 х 8 249,54 - 1 х 6 625,92 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (1 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	1 т	0,02	171,97	120,65	51,32	2,54	3	2	1		14,536 0,29	0,2

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	ТССЦ-101-1870 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Проволока вязальная	кг	20	9,48				190					
9	9	ТЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кладка стен из легковесных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (79 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (49 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	1 м3 кладки	1,5	576,52	41,22	58,03	6,96	865	62	87	10	5,0945 7,64	0,55 0,83
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 Входная группа :															
Итого															
Всего с учетом "СМР=7,26"															
Итого по разделу 1 Входная группа															

Раздел 2. Тротуарная плитка

10	10	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (15 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0225	4356,34	210,86	4080,1	326,51	98	5	92	7	27,8185 0,63	25,75 0,58
11	11	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	2,835	192,9				547					
12	12	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (4 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0135	2780,82	135,94	2598,18	208,03	38	2	35	3	18,078 0,24	17,35 0,23

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	13	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,485	77,96				116					
14	14	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из СПЦ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 142%*0,9 от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00225	2780,82	135,94	2598,18	208,03	6		6		18,078 0,04	17,35 0,04
15	15	ТССЦ-407-0028 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0,2475	263,75				65					
16	16	ТЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. 109,88 = 113,78 - 0,05 x 77,96 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (61 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (39 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	10 м2	0,45	127,52	107,71	17,94	0,76	57	48	8		12,075 5,43	0,075 0,03
17	17	ТССЦ-403-8719 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	4,59	83,58				384					
18	18	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 1 767,74 = 3 936,31 + (1,7 - 5,9) x 512,95 + (0,0198 - 0,06) x 352,73 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (135 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (86 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м бортового камня	0,15	1880,18	693,81	109,73	10,76	282	104	16		87,492 13,12	0,85 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	ТССЦ-403-8023	Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	15	27,19				408	159	157	12	19,46	1,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 2 Тротуарная плитка :															
Итого															
Всего с учетом " СМР=6,12"															
Итого по разделу 2 Тротуарная плитка															
Раздел 3. Отделочные работы															
20	ТЕР15-02-005-01	Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких 1 702,93 = 2 794,52 - 0,7 x 495,81 - 2,2 x 338,42 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (204 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (101 руб.); 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,12	1952,93	1772,18	94,21	29,01	234	213	11	3	190,762 22,89	3,475 0,42
21	ТССЦ-101-3187	Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Клей для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ" (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	0,06	14296,1				858					
22	ТССЦ-412-1860	Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Крошка мраморная фракция 2-5 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	600	1,52				912					
23	ТЕР07-05-016-04	Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж металлических ограждений: без поручней (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (14 руб.); 155%*0,9 от ФОТ СП (9 руб.); 100%*0,85 от ФОТ	100 м ограждения	0,03	535,41	322,11	213,3	3,85	16	10	6		36,52 1,1	0,304 0,01

Гранд-Смета (вер. 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
24	24	ТЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Устройство металлических ограждений: без поручней (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (141 руб.); 155% от ФОТ СП (86 руб.); 100% от ФОТ	100 м ограждения	0,215	1041,05	463,02	333,29	6,01	224	100	72	1	52,4975 11,29	0,475 0,1	
25	25	ТССЦ-103-2489 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	21,5	33,14				713						
Пандус																
26	26	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Установка пандусов 1 079,11 = 11 432,58 - 1 x 10 353,47 (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (47 руб.); 130% от ФОТ СП (29 руб.); 85% от ФОТ	1 т стальных элементов	0,086	1202,92	469,94	312,59		103	40	27		49,105 4,22		
27	27	ТССЦ-101-1646 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Швеллеры № 16 сталь марки СтЗпс5	т	0,086	7561,55				650						
28	28	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича НР (5 руб.); 78% от ФОТ СП (4 руб.); 50% от ФОТ	100 отверстий	0,16	53,7	43,87	9,83		9	7	2		5,49 0,88		
29	29	ТЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (15 руб.); 90% от ФОТ СП (14 руб.); 85% от ФОТ	100 шт. болтов	0,16	120,1	116,46	3,64		19	19			13,685 2,19		
30	30	ТССЦ-101-4474 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x110 мм	шт.	16	4,95				79						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Козырек															
31	31	ТЕР09-08-001-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м. на подготовленный бетонный фундамент (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (13 руб.); 90%*0.9 от ФОТ СП (12 руб.); 85%*0.85 от ФОТ	100 столбов	0,02	1912,49	404,75	1507,74	383,16	38	8	30	8	50,6575 1,01	35,25 0,71
32	32	ТССЦ-103-1504 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50x50 мм, толщина стенки 3 мм	м	5	39,46				197					
33	33	ТЕР09-03-046-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (187 руб.); 90%*0.9 от ФОТ СП (167 руб.); 85%*0.85 от ФОТ	100 м2	0,065	4724,8	3522,51	853,95	34,81	307	229	56	2	373,543 24,28	2,75 0,18
34	34	Цена поставщика	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля с активан заполнением неоткрываемые	шт	2	2589,45				5179					
35	35	ТЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство обрешетки из досок и брусьев под кровлю: из листовой стали НР (9 руб.); 83% от ФОТ СП (7 руб.); 65% от ФОТ	100 м2	0,07	1825,24	159,06	28,04	4,05	128	11	2		21,35 1,49	0,32 0,02
36	36	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21 руб.); 90%*0.9 от ФОТ СП (19 руб.); 85%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,07	1087,67	334,77	558,4	43,88	76	23	39	3	40,825 2,86	3,2625 0,23

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	37	ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	8,12	56,26									
38	38	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей НР (6 руб.); 83% от ФОТ СП (5 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,025	7540,49	294,03	12,6		189	7			36,8 0,92	
39	39	ТССЦ-301-5840 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель трубы (на дерево) МП, размер 76x102 мм	шт.	2	26,52				53					
40	40	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей НР (8 руб.); 83% от ФОТ СП (7 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	4748,86	510,56	7,75		95	10			63,9 1,28	
41	41	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство желобов: подвесных 7 226,45 = 8 531,13 - 0,169 x 7 720,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.); 120%*0,9 от ФОТ СП (5 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	100 м желобов	0,03	7270,72	288,62	33,13	2,54	218	9	1		36,1215 1,08	0,2 0,01
42	42	ТССЦ-301-5827 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	4	36,85				147					
43	43	ТССЦ-301-5828 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 мм	шт.	1	18,87				19					
44	44	ТССЦ-301-5829 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 мм	шт.	1	18,87				19					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	45	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 434,57 = 7 288,57 - 100 х 68,54 НР (3 руб.); 83% от ФОТ СП (3 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	434,57	424,27	7,75		4	4			53,1 0,53	
46	46	ТССЦ-301-5834 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.	1	24,91				25					
Дверь подъездная															
47	47	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (3.3.1. 0) при демонтаже (разборке) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (35 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (31 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	1 м2 проема	2,73	29,81	15,61	14,2		81	43	38		1,68 4,59	
48	48	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (57 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (51 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	1 м2 проема	2,73	80,59	25,65	25,36		220	70	69		2,76 7,53	
49	49	Цена поставщика	Дверь двухпольная алюминиевая с антиван. заполн. 1300 x 2100	шт	1	9416,2				9416					
50	50	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (9 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	1 шт.	1	15,81	11,86	3,23		16	12	3		1,2765 1,28	
51	51	ТССЦ-101-6899 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Доводчик дверной	шт.	1	270,2				270					
52	52	ТЕРр56-12-5 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/лр	Смена дверных приборов: (замок домофона) 584,87 = 6 264,21 - 100 х 56,21 - 0,004 х 14 585,88 НР (5 руб.); 82% от ФОТ СП (4 руб.); 62% от ФОТ	100 шт. приборов	0,01	584,87	584,87			6	6			73,2 0,73	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	ТЕР061-7-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР (51 руб.); 79% от ФОТ СП (32 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 отремонтиров анной поверхности	0,02	4744,9	3217,7	34,88	14,69	95	64	1		383,06 7,66	1,16 0,02
Тамбур в подъезде															
54	ТЕР11-01-027-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (л.8.7.1. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к. рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (194 руб.); 123%*0.9 от ФОТ СП (112 руб.); 75%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,15	1945,56	1129,53	159,46	40,64	292	169	24	6	137,747 20,66	3,325 0,5
55	ТССЦ-101-5566 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, бежевые	м2	15,3	70,27				1075					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 3 Отделочные работы :															
Итого															
Всего с учетом " СМР=6"															
Итого по разделу 3 Отделочные работы															
Раздел 4. Электромонтажные работы															
56	ТЕР08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый НР (12 руб.); 95% от ФОТ СП (8 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	1417,78	656,25	239,39	11,14	28	13	5		70,64 1,41	0,88 0,02
57	Цена поставщика		Светильник светодиодный	шт	2	455,51				911					
58	Цена поставщика		Датчик движения	шт	2	116,17				232					
59	Цена поставщика		Лампа светодиодная	шт	2	17,3				35					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы :															
Итого															
Всего с учетом " СМР=3,13"															

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	56	ТЕРМ08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый НР (12 руб.) - 95% от ФОТ СП (8 руб.) - 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	1417,78	656,25	239,39	11,14	28	13	5	70,64 1,41	0,88 0,02	
57	57	Цена поставщика	Светильник светодиодный	шт	2	455,51				911					
58	58	Цена поставщика	Датчик движения	шт	2	116,17				232					
59	59	Цена поставщика	Лампа светодиодная	шт	2	17,3				35					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы :															
Итого															
Всего с учетом "СМР=3,13"															
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого по акту:															
Итого по разделу 1 Входная группа :															
Итого по разделу 2 Тролурная плитка :															
Итого по разделу 3 Отделочные работы :															
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы :															
Итого															
259 433,56*2 под заказ															
НДС 18%															
ВСЕГО по акту															
96 078,84															
14 437,08															
145 074,00															
3 843,64															
259 433,56															
518 867,12															
93 396,08															
612 263,20															
345,51															
97,75															

В.В. Ляхов

Щеблыкин А.В

(Handwritten signatures)



СДАЛ: Подрядчик-Генеральный директор ЗАО "Монтажторгстрой"

ПРИНЯЛ: Региональный оператор (Заказчик): Начальник отдела строительного контроля Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений:

(Handwritten signature: Щербов А.З.)