

Заказчик (Генподрядчик) - НО "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области" 308000, г.Белгород, Белгородский проспект, д.85А	Форма по ОКУД по ОКПО	0322005 38937956
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Импекс" 308015, г.Белгород, ул.Преображенская, д. 188, оф. 48.	по ОКПО	22249562
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенных по адресам:		
Белгородская область, г.Белгород, ул.Сумская, д.14, Белгородская область, г.Белгород, ул.Сумская, д.16, г.Белгород, ул.Сумская, д.16, Белгородская область, г.Белгород, ул.Сумская, д.18		

**Объект** - Белгородская область, г.Белгород, ул.Сумская, д.18. Ремонт инженерных систем

**Акт** о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1 032 738,36 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость руб.			Т/з осн.раб. (на ед./Всего)	Т/з раб. (на ед./Всего)		
					Всего	В том числе	Оsn.3/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Холодное водоснабжение</b>														
1	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром, до 20 мм НР (4 руб.): 74% от фтот (5 руб.) СП(3 руб.): 50% от фтот (5 руб.)	100 м	0,02	305,91	270	6,87	1,27	6	5		34,66 0,69	0,1	
2	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром, до 25 мм НР (44 руб.): 74% от фтот (59 руб.) СП(30 руб.): 50% от фтот (59 руб.)	100 м	0,22	305,91	270	6,87	1,27	67	59	2	34,66 7,63	0,02	
3	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром, до 32 мм НР (32 руб.): 74% от фтот (44 руб.) СП (22 руб.): 50% от фтот (44 руб.)	100 м	0,16	305,91	270	6,87	1,27	49	43	1	34,66 5,55	0,02	
4	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром, до 40 мм НР (69 руб.): 74% от фтот (93 руб.) СП (47 руб.): 50% от фтот (93 руб.)	100 м	0,2	526,28	464,44	11,78	2,15	105	93	2	59,62 11,92	0,17 0,03	

1	Гранд-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	TCCСЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с порткой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груса	0,1032	37,89					4				
6	TCCСЦпг-03-21-01-024	Перевозка грузов автомобилями грузоподъёмностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груса	0,1032	16,09	16,09			2		2			
7	ТЕР16-03-002-03	Проекладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 50ММ (п. 8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; 12; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; НР (210 руб.); 128% от ФОТ (182 руб.) СП (128 руб.); 83% от 95 от ФОТ (182 руб.)	100 м трубопровода	0,14	1481	1300,58	79,64	1,34	207	182	11	142,14	19,9	0,105 0,01
8	TCCСЦ-507-3358	Труба из полипропилена PN 20/50 (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; 12; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2)	м	13,69	66,61							912		
9	Прайс-лист	PRO AQUA Угольник ПНД 90° 50 белый (10/30) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; 12; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	2	6,4	27,19/1,18/3,6						13		
10	Прайс-лист	PRO AQUA Муфта комб. ВР ПНД 50 1 1/2" (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; 12; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	1	51,52	218,88/1,18/3,6						52		

н/п	Гранд-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Прайс-лист	Vaitec07 VT 580 Ниппель НР/НР 1 1/2"х1 1/4" (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техническим проевесам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; МДС35 пр. 1 м. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	1	59,3 251,9/1,18/3,6					59				
12	Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 45° ПНД 50 белый РА13516Р (1040) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техническим проевесам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 м. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	2 27,36/1,18/3,6					13					
13	ТЕР16-03-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 40 ММ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техническим проевесам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 м. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; НР (300 руб.); 128%*0,9 от форт (260 руб.) СП (163 руб.); 83%*0,9 от форт (260 руб.)	трубопровода 100 м	0,2	1481	1300,58	79,64	1,34		296	260	16	142,14 28,43	0,105 0,02
14	ТССЦ-507-3357	Труба из полипропилена PN 20/40 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техническим проевесам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 м. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	м	19,56	42,42				830					
15	Прайс-лист	Чермет Резьба Ду -32 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техническим проевесам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 м. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	1 11,48/1,18/3,6					3					



1	Гранд-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 90° 40 белый РА13014Р (10/60)	шт	6	4,58	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и фундир. работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)			19,47/1,18/3,6					27				
22	Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 45° 40 белый РА13514Р (20/80)	шт	4	3,28	13								
		(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и фундир. работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		13,92/1,18/3,6										
23	Прайс-лист	PRO AQUA Муфта комб. НР 25-3/4" белый РА23014Р (10/100)	шт	1	11,79									
		(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и фундир. работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		50,08/1,18/3,6						12				
24	ТЕР16-03-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 32 мм (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и фундир. работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; НР (240 руб.); -128%+0,9 от ФОТ (208 руб.) СП (147 руб.); 83%+0,85 от ФОТ (208 руб.)	100 м	0,16	1481	1300,58	79,64	1,34	237	208	13	142,14	0,105 0,02	22,74







№	Группа	Наименование (вер.8.1)	Кол-во	Единица измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	Прайс-лист	PRO AQUA Муфта комб. РАЗЪЁМНАЯ ВР 25-3/4" белый РА20014 (5/75) (п. 8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС5 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; 2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	1	23,57 100,13/1,18/3, 6										24				
41	Прайс-лист	ГЕВО Муфта наруж. 3/4" (п. 8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС5 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; 2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	1	101,76 432,27/1,18/3, 6									102					
42	Прайс-лист	PRO AQUA Тройник переходной 25-20-25 белый РА14521Р (25/150) (п. 8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС5 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; 2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	5	1,65 7/1,18/3,6									8					
43	Прайс-лист	PRO AQUA Муфта комб. НР 20-1/2" белый РА22008Р (25/150) (п. 8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС5 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЗП=1; 2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	7	8,23 34,94/1,18/3,6									58					
44	Прайс-лист	PRO AQUA Муфта комб. ВР 20-1/2" белый РА22008Р (25/200) (п. 8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС5 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; 2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	3	6,51 27,65/1,18/3,6									20					

№	Наименование	Код	Описание	Кол-во	Единица измерения	Стоимость	Номер	Срок выполнения
1 <sup>1</sup>	Грабчиц-Смета (Вер.8.1)		STI Кран шар. вн.-напр. 1/2" бабочка (уп.18шт/180) (п. 8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2)	3	шт	4	6	28/55 121,27/1,18/3, 6
45	Прайс-лист		STI Кран шар. со стопом вн. нр. 1/2" бабочка (уп.10шт/100) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2)	4	шт	4	6	28/55 121,27/1,18/3, 6
46	Прайс-лист		STI Кран шар. со стопом вн. нр. 1/2" бабочка (уп.10шт/100) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2)	3	шт	3	6	38,12 161,95/1,18/3, 6
47	Прайс-лист		STI Муфта 1/2" никелир. STI (20/340) AQF (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2)	3	шт	3	6	6,44 27,35/1,18/3,6
48	Прайс-лист		PRO AQUA Муфта 25 белый PA12010P (50/300) (п. 8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2)	6	шт	6	0,81 3,46/1,18/3,6	5
49	Прайс-лист		PRO AQUA Угольник 90° 32 белый PA13012P (25/100) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2)	6	шт	6	67,33 286/1,18/3,6	404



#	Графф.д.Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1;15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; НР (30 руб.); 128% 0,9 от ФОТ (26 руб.) СП (18 руб.); 83% 0,85 от ФОТ (26 руб.)	100 м	0,02	1463,07	1300,58	78,68	1,34	29	26	2	2	142,14	0,105 2,84
56	ТССЦ-507-3354	Труба из полипропилена РН 20/20 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1;15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2;	м	1,916	10,88			21						
57	Прайс-лист	PRO AQUA Обвод белый 20 РА16008Р (25/100) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1;15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2;	шт	3	3,29			13,96/1,18/3,6					10	
58	Прайс-лист	PRO AQUA Муфта 20 белый РА12008Р (100/500) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2;	шт	4	0,53			2,26/1,18/3,6					2	
59	Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 90° 20 белый РА13008Р (50/350) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1;15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2;	шт	10	0,77			3,25/1,18/3,6					8	

1	Графд-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 45° 20 белый РА13508Р (50/400) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологоческим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25 к рабск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ГЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к рабск.; ЗПМ=1,2; ГЗМ=1,2) СП (40 руб.).: 128% 0,9 от ФОТ (56 руб.)	шт	10	0,69 2,91/1,16/3,6					7				
61	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологоческим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25 к рабск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ГЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к рабск.; ЗПМ=1,2; ГЗМ=1,2) НР (65 руб.): 128% 0,9 от ФОТ (56 руб.) СП (40 руб.): 63% 0,85 от ФОТ (56 руб.).	трубопровода 100 м	0,74	93,07 75,43	6,38			69	56	5	6,9138 5,12		
62	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм с установкой фланцевой задвижки д. 50мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологоческим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25 к рабск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ГЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к рабск.; ЗПМ=1,2; ГЗМ=1,2) НР (92 руб.): 128% 0,9 от ФОТ (80 руб.) СП (56 руб.): 83% 0,85 от ФОТ (80 руб.).	1 врезка	1	488,56 80,04	10,05 0,2			489	80	10	8,8734 8,87	0,015 0,02	
63	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного кауказа («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологоческим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЭМ=1,25 к рабск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ГЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к рабск.; ЗПМ=1,2; ГЗМ=1,2) НР (136 руб.): 100% 0,9 от ФОТ (144 руб.) СП (86 руб.): 70% 0,85 от ФОТ (144 руб.).	трубопровода 10 м	3,2	157,8 45,13	37,61			505	144	120	4,8576 15,54		



1	ГРАФ.Д-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Машинны и механизмы														
ФОТ									4348					
Накладные расходы										2570				
Сметная прибыль										3009				
Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение										1814				
<b>Раздел 2. Водоотведение</b>										120482				
67 ТЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм НР (11 руб.); 74% от ФОТ (15 руб.) СП (8 руб.); 50% от ФОТ (15 руб.)	100 м	0,027	550,39	545,58	4,81	2,03			15				
68 ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР (253 руб.); 74% от ФОТ (342 руб.) СП (171 руб.); 50% от ФОТ (342 руб.)	100 м	0,5025	686,05	676,43	9,62	4,05			345				
69 ТССЦпг-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,6893	37,89						26				
70 ТССЦпг-03-21-01-024	Перевозка грузов автомобилиями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класса груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,6893	16,09						11				
71 ТЕР22-05-002-08	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 100 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногенных процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1,25 к рабх; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 м, 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработки и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рабх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1527 руб.); 130% от ФОТ (967 руб.) СП (732 руб.); 83% от ФОТ (967 руб.)	100 м	0,12	39555,6	3248,18	29611,28	4805,85			4747				
72 ТЕР16-04-001-02	Проходка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногенным процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1,25 к рабх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 м, 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработки и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рабх.; ТЗ=1,2) НР (455 руб.); 128% от ФОТ (395 руб.) СП (279 руб.); 83% от ФОТ (395 руб.)	100 м	0,5	7721,61	789,72	11,36	0,95			3861				
										395				
										6				
										85,008				
										42,5				
										0,075				



1-	Гранд-Смета (вер.8.1)	3	Крепление щитов к полу 6*80	4	шт	8	6	1,91	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	Прайс-лист	ММ Комплект	Комплектующие Крепление щитов к полу 6*80 (п. 8.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных технологических процессам в новых строительствах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25; МДС=5 при 1 т 1 п 2. Гризайльство строительных и других работ с существующих зданий и сооружений, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2)														
79	Прайс-лист	Мопах Соед. штанг /г/ 80 см гибкая подводка (п. 8.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных технологических процессам в новых строительствах, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25; МДС=3 при 1 т, 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2)		шт	8	19,72	83,78/1,18/3,6										
		Итого прямые затраты по разделу по разд. 2															
		Накладные расходы															
		Сметная прибыль															
		Итоги по разделу 2 Водоотведение :															
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)															
		Погрузо-разгрузочные работы															
		Перевозка грузов автотранспортом															
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода															
		Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)															
		Материалы															
		Итого															
		Всего с учетом "КДЦ СМР=6,8"															
		Справочно, в базисных ценах:															
		Материалы															
		Машины и механизмы															
		ФОТ															
		Накладные расходы															
		Сметная прибыль															
		Итоги по разделу 2 Водоотведение															
		Раздел 3. Отопление															
80	ТЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 20 мм НР (44 руб.): 74% от ФОТ (556 руб.) СП (30 руб.): 50% от ФОТ (60 руб.)					100 м	0,2	302,02	302,02							
81	ТЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 25 мм НР (411 руб.): 74% от ФОТ (556 руб.) СП (278 руб.): 50% от ФОТ (556 руб.)					100 м	1,84	302,02	302,02							

№	Граф.д-р Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	ТЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 ММ НР (36 руб.); 74% от ФОТ (48 руб.) СП (24 руб.); 50% от ФОТ (48 руб.)	100 м	0,16	302,02	302,02				48	48			37,8 6,05
83	ТЕРр65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 40 ММ НР (181 руб.); 74% от ФОТ (245 руб.) СП (223 руб.); 50% от ФОТ (245 руб.)	100 м	0,56	437,05	437,05				245	245			54,7 30,63
84	ТЕРр65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 ММ НР (158 руб.); 74% от ФОТ (315 руб.) СП (158 руб.); 50% от ФОТ (315 руб.)	100 м	0,72	437,05	437,05				315	315			54,7 39,38
85	ТЕРр65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 63 ММ НР (149 руб.); 74% от ФОТ (201 руб.) СП (101 руб.); 50% от ФОТ (201 руб.)	100 м	0,46	437,05	437,05				201	201			54,7 25,16
86	ТЕР-16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропиленовых труб диаметром: 63 ММ (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, механизированным производством работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; НР (670 руб.); 128% 0,9 от ФОТ (582 руб.) СП (411 руб.); 83% 0,85 от ФОТ (582 руб.)	100 м	0,46	1399,8	1262,7	79,64	1,34		644	581	37	1	138 63,48
87	Прайс-лист	PRO AQUA Труба RUBIS стеклов SDR6: 63 белая РА37018Р (уп.16М) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; М/С35 пр. 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, механизированным производством работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗП=1,2; ТЗ=1,2;	м	44,99	77,56	329,49/1,18/3 6			3489					
88	Прайс-лист	PRO AQUA Муфта комб. ВР 63-2" белый под ключ РА22524Р (2/12) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗП=1,2; ТЗ=1,2;	шт	2	81,62	346,71/1,18/3 6			163					

1	Графд-Смета (вер.8.1)	3	PRO AQUA Тройник переходной 63-20-63 белый РА14560P (6/24)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	Прайс-лист	3	(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 ; расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных работ в существующих зданиях и сооружениях, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;	шт	4	12,74 54,11/1,18/3,6					51				
90	Прайс-лист	3	PRO AQUA Тройник 63 белый РА14018Р (4/16) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 ; расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, мешающих нормальному производству и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;	шт	2	16,98 72,14/1,18/3,6					34				
91	Прайс-лист	3	PRO AQUA Муфта 63 белый РА12018Р (7/42) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 ; расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, мешающих нормальному производству и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;	шт	10	7,37 31,29/1,18/3,6					74				
92	Прайс-лист	3	PRO AQUA Муфта переходная ВН-НР 63-50 белый РА12538Р (16/48) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 ; расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, мешающих нормальному производству и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;	шт	4	6,28 26,69/1,18/3,6					25				
93	Прайс-лист	3	PRO AQUA Угольник 90° 63 белый РА13018Р (5/20) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 ; расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;	шт	14	12,79 54,33/1,18/3,6					179				

1	Графд-Смета (Вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 45° 63 белый РА135618Р (5/20)	шт	8	10,92									
		(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, Т3=1,15; ТЗМ=1,25.			46,37/1,16/3,6									
		МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработания и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3М=1,2;												
95	ТЕР16-03-001-03	Прокладка трубопроводов опропения при стояковой системе из полипропиленовых труб диаметром: 50 ММ	100 м	0,72	1399,8	1262,7	79,64	1,34	1008	909	57	1	138	0,105 0,08
		(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, Т3=1,15; ТЗМ=1,25.												
		МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработания и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2;												
		ИР (1048 руб.), 126%*0,9 от ФОТ (910 руб.)												
		СП (642 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (910 руб.)												
96	Прайс-лист	PRO AQUA Труба RUBIS стеклов SDR6: 50 Белая РА37016Р (24 м)	м	70,42	48,04									
		(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, Т3=1,15; ТЗМ=1,25.			204,69/1,18/3, 6									
		МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработания и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2;												
		ИР (1048 руб.), 126%*0,9 от ФОТ (910 руб.)												
97	Прайс-лист	STI Кран шар. ВН.-Нар. 2" Фланж (УЛ.4ЦП/24)	шт	2	265,63									
		(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, Т3=1,15; ТЗМ=1,25.			1128,38/1,18/ 3,6									
		МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработания и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2;												
98	Прайс-лист	AQUAFIT Сгон прямой 2 " AQUAFIT (12/1)	шт	2	114,01									
		(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, Т3=1,15; ТЗМ=1,25.			484,33/1,18/ 6									
		МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработания и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2;												

#	Графд-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99 Прайс-лист	PRO AQUA Тройник переходной 50-25-50 белый РА14550Р (8/40) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых конструктивных элементах) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., МДС35 пр 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх., ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт		12	8,25					99				
100 Прайс-лист	PRO AQUA Муфта 50 белый РА12016Р (10/60) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новых конструктивных элементах) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС55 пр 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх., ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	16	3,87 16.44/1.18/3.6						62				
101 Прайс-лист	PRO AQUA Муфта переходная ВН-Нар 50-40 белый РА12530Р (20/80) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новых конструктивных элементах) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх., ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	4	3,58 15.19/1.18/3.6						14				
102 Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 90° 50 белый РА13016Р (10/30) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новых конструктивных элементах) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх., ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	8	6,4 27.19/1.18/3.6						51				
103 Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 45° 50 белый РА13516Р (10/40) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новых конструктивных элементах) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх., ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	8	6,44 27.36/1.18/3.6						52				

1	Гранд-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104 ТЕР16-03-001-03	Покладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропиленовых труб диаметром: 40 ММ (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Гризазадство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТМ=1,2) СП (499 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (708 руб.)		100 м	0,56	1399,8	1262,7	7964	1,34	784	707	45	1	138 77,28	0,105 0,06
105 Прайс-лист	PRO AQUA Труба RUBIS стеклов SDR6: 40 Белая РА37/014Р (40 М) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Гризазадство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТМ=1,2)	шт	54,77	31,27 132,83/1,19/3, 6			1713							
106 Прайс-лист	PRO AQUA Тройник переходной 40-25-40 белый РА14541Р (10/60) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Гризазадство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТМ=1,2)	шт	8	4,16 17,67/1,18/3,6			33							
107 Прайс-лист	PRO AQUA Муфта 40 белый РА12014Р (25/100) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Гризазадство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТМ=1,2)	шт	12	2,3 9,79/1,18/3,6			28							

1	Графд-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	Прайс-лист	PRO AQUA Муфта переходная ВН-нар 40-32 белый РА12622Р (25/200) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций аналогичных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2)	шт	4	1,82 7,72/1,18/3,6									
109	Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 90° 40 белый РА13014Р (10/60) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций аналогичных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2)	шт	8	4,58 19,47/1,18/3,6									
110	Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 45° 40 белый РА13514Р (20/80) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций аналогичных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2)	шт	8	3,28 13,92/1,18/3,6									
111	ТЕР16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из попытиленовых труб диаметром: 32 мм (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций аналогичных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2; НР (233 руб.); 128% 0,9 от ф.О.Т (202 руб.) СП (143 руб.); 83% 0,85 от ф.О.Т (202 руб.)	трубопровода	100 м	0,16	1399,8	1262,7	79,64	1,34	224	202	13	138 22,08	0,105 0,02

№	Гранд-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112 Прайс-лист	PRO AQUA Труба RUBIS стеклов SDR6: 32 Белая PA37012Р (60 м) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОзГ=1,15; ЭМ=1,25; МДС35 пр 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОзГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗМ=1,2)		шт	15,65	19,86	84,37/1,18/3,6								
113 Прайс-лист	PRO AQUA Муфта 32 белый РА12012Р (25/200) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОзГ=1,15; ЭМ=1,25 * раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОзГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		шт	4	1,46	6,19/1,18/2,6								
114 Прайс-лист	PRO AQUA Муфта переходная ВН-Нар 32-25 белый РА125/16Р (50/300) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОзГ=1,15; ЭМ=1,25 * раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОзГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		шт	4	1,07	4,55/1,18/3,6								
115 Прайс-лист	PRO AQUA Тройник 32 белый РА14012Р (10/60) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОзГ=1,15; ЭМ=1,25 * раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающихциальному производству работ ОзГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		шт	2	2,97	12,62/1,18/3,6								
116 Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 90° 32 белый РА13012Р (25/100) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОзГ=1,15; ЭМ=1,25 * раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОзГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		шт	8	2,05	8,7/1,18/3,6								

№	График-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117 Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 45° 32 белый РА13512Р (25/125) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС5 по 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		шт	8	2,04 8,67/1,18/3,6									
118 Прайс-лист	PRO AQUA Муфта комб. НР 32-1" белый РА23018Р (10/60) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС5 по 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		шт	2	23,35 99,16/1,18/3,6									47
119 Прайс-лист	STI Кран шар. ВН. ВН. 1" фланжок (уп. 10шт) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС5 по 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		шт	2	63,7 270,58/1,18/3, 6									127
120 ТЕР16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропиленовых труб диаметром: 25 мм (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС5 по 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; НР (2678 руб.); 128% от 9 от ФОТ (2325 руб.) СГ (1640 руб.); 83% от 9 от ФОТ (2325 руб.)		100 м трубопровода	1,84	1399,8	1262,7	79,64	1,34	2576	2323	147	2	138 253,92	0,105 0,19
121 Прайс-лист	PRO AQUA Труба RUBIS стеклов SDR6; 25 Белая РА37010Р (80 м) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС5 по 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2)		м	180	11,82 50,22/1,18/3,6									2128



№	Гранд-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127 Прайс-лист	PRO AQUA Муфта 25 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства в новом аналогичных технологических процессов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1;25 к рабх.; ЗТМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; МДС5 пр 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1;2 к рабх.; ЗТМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2)	шт	30	0,81						24				
128 Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 900 25 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1;25 к рабх.; ЗТМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; МДС5 пр 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1;2 к рабх.; ЗТМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2)	шт	150	1,21						182				
129 Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 450 25 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1;25 к рабх.; ЗТМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; МДС5 пр 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1;2 к рабх.; ЗТМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2)	шт	100	1,09						109				
130 Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 45°ВН/Нар Белый 25 РА13810(уп100) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1;25 к рабх.; ЗТМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; МДС5 пр 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1;2 к рабх.; ЗТМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2)	шт	50	3,32						166				
131 Прайс-лист	PRO AQUA Муфта переходная ВН-ВН Белая 25-20 РА1261008 (уп. 60шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1;25 к рабх.; ЗТМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; МДС5 пр 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1;2 к рабх.; ЗТМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2)	шт	10	1,28						13				



№	Гранд-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	Прайс-лист	PRO AQUA Муфта комб. ВР 20-1/2" белый PA22008P (25/200) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства в новом строительстве, в том числе по возведению новых аналогичных технологических элементов) ОЗГ=1; 15; ЭМ=1; 25 к раск.; ЗПМ=1; 25; ТЗ=1; 15; ТЗМ=1; 25; МДС35 пр. 1 п. 1.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1; 2; ЭМ=1; 2 к раск.; ЗПМ=1; 2; ТЗ=1; 2; ТЗМ=1; 2)	шт	2	6,51 27,65/1,18/3,6									
137	Прайс-лист	PRO AQUA Муфта комб. НР 25-3/4" белый PA23014P (10/100) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства в новом аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1; 15; ЭМ=1; 25 к раск.; ЗПМ=1; 25; ТЗ=1; 15; ТЗМ=1; 25; МДС35 пр. 1 п 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1; 2; ЭМ=1; 2 к раск.; ЗПМ=1; 2; ТЗ=1; 2; ТЗМ=1; 2)	шт	24 50,08/1,18/3,6	11,79									
138	Прайс-лист	PRO AQUA Муфта комб. ВР 25-3/4" белый PA22014P (10/150) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства в новом аналогичных технологических элементов) ОЗГ=1; 15; ЭМ=1; 25 к раск.; ЗПМ=1; 25; ТЗ=1; 15; ТЗМ=1; 25; МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1; 2; ЭМ=1; 2 к раск.; ЗПМ=1; 2; ТЗ=1; 2; ТЗМ=1; 2)	шт	24 36,29/1,18/3,6	8,54									
139	Прайс-лист	STI Кран шар. со стопоном ВН.-Нр. 3/4" бабочка (уп.8/шт/80) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства в новом аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1; 15; ЭМ=1; 25 к раск.; ЗПМ=1; 25; ТЗ=1; 15; ТЗМ=1; 25; МДС35 пр. 1 п. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЗГ=1; 2; ЭМ=1; 2 к раск.; ЗПМ=1; 2; ТЗ=1; 2; ТЗМ=1; 2)	шт	24 259,09/1,18/3,6	60,99 6									
140	Прайс-лист	PRO AQUA Угольник 90° 25 белый РА13010P (50/200) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства в новом строительстве, в том числе по возведению новых аналогичных технологических процессам в новом конструктивных элементов) ОЗГ=1; 15; ЭМ=1; 25 к раск.; ЗПМ=1; 25; ТЗ=1; 15; ТЗМ=1; 25; МДС35 пр. 1 п 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1; 2; ЭМ=1; 2 к раск.; ЗПМ=1; 2; ТЗ=1; 2; ТЗМ=1; 2)	шт	60 5,16/1,18/3,6	1,21									



1	Грайд-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146 Прайс-лист	STI Переходник ВН-НР 3/4" x 1/2" никелир. STI (20/320) AQF (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рабх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рабх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	16	7,78 33.05/1.18/3.6										
147 Прайс-лист	STI Муфта 3/4" x 1/2" никелир. STI (20/240) AQF (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рабх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рабх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	16	10,04 42.64/1.18/3.6										
148 Прайс-лист	PRO AQUA Муфта комб. НР 25-3/4 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рабх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рабх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	66	11,79 50.09/1.18/3.6										
149 Прайс-лист	PRO AQUA Тройник переходной 25-20-25 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рабх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рабх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	66	1,65 77/1.18/3.6										
150 ТЕР18-06-003-10	Установка воздуховодчиков (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рабх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рабх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (48 руб.); 128%*0,9 от фот (42 руб.) СП (30 руб.); 83%*0,85 от фот (42 руб.)	1 шт.	2	37,66	20,44	13,88	0,38		75	41	28	1	2,2908 0,03 0,06 0,58	

1.	График-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	Прайс-лист	RBM R.37 Автоматический воздухоотводчик Vasa 1" (10/80) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,12; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2)	шт	2	223,13 947,84/1,18/3, 6					446				
152	TERP-65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг НР (24 руб.); 74% от ФОТ (33 руб.) СП (17 руб.); 50% от ФОТ (33 руб.)	100 шт.	0,04	879,16	811,8	67,36	28,36	35	32	3	1	110 4,4	2,24 0,09
153	TERP-18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных (в подвеждах) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,12; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,25 к расх.; ТЗМ=1,2; НР (37 руб.); 128% 0,9 от ФОТ (32 руб.) СП (23 руб.); 83% 0,85 от ФОТ (32 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,041	16900,98	760,44	343,28	24,3	693	31	14	1	90,528 3,71	1,92 0,08
154	TCCЦ-301-0559	Радиаторы стальные панельные PCB2-1, PCB2-6 однорядные (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,12; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2)	кВт	-4,1	155,81								-639	
155	Прайс-лист	OASIS Радиатор биметалл 008 500/100 OASIS/ALECORD (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,12; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2)	секц.	20	84,83 360,36/1,18/3, 6					1697				

1	Гранд Смета (Вер.8.1)	3	ИМПОРТ Комплект для радиатора 3/4 "3 кроншт (уп. 40шт)	4	шт	4	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	Прайс-лист		(п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1;15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2)															
157	ТЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг НР (299 руб.); 74% от ФОТ (404 руб.) СП (202 руб.); 50% от ФОТ (404 руб.)		100 шт.	0,48	879,16	811,8	67,36	28,36	422	390	32	14	110 52,8	2,24 1,08		
158	ТЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: стальных (в квартирах) (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1;15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; НР (531 руб.); 128% -0,9 от ФОТ (461 руб.) СП (325 руб.); 83% -0,85 от ФОТ (461 руб.)		100 кВт	0,588	1319,98	760,44	343,28	24,3	776	447	202	14	90,528 53,23	1,92 1,13		
159	Прайс-лист		OASIS Радиатор биметалл 008 500/100 ОАЗИСALECORD (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1;15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2)		секц.	288	84,83									24431		
160	Прайс-лист		ИМПОРТ Комплект для радиатора 3/4 "3 кроншт (уп.40шт) (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1;15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2)		шт	48	35,82									1719		

1	Графд-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	Прайс-лист	PRO AQUA Опора 25 (п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногенных процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГР=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 при 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГР=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	200	0,49	2,09/1,18/3,6								
162	Прайс-лист	STI 3/4" Никелир. STI (10/180) AQF (п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногенных процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГР=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 при 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГР=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	10	10,43	44,31/1,18/3,6								
163	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 ММ с установкой задвижек (п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногенных процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ОЗГР=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 при 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЗГР=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (142 руб.): 128% * 9 от ФОТ (160 руб.) СП (113 руб.): 83% * 0,85 от ФОТ (160 руб.)	1 врезка	2	488,56	80,04	10,05	0,2	977	160	20		8,8734 17,75	0,015 0,03
164	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 ММ (п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногенных процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГР=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 при 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГР=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (302 руб.): 128% * 9 от ФОТ (262 руб.) СП (185 руб.): 83% * 0,85 от ФОТ (262 руб.)	трубопровода	100 м	3,48	93,07	75,43	6,38		324	262	22		6,9138 24,06

1	Грайд-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
165	TER16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногенических производственных объектов, в том числе по возведению новых конструктивистских элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ИР 460 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (35 руб.) СП (25 руб.); 83%*0,85 от ФОТ (35 руб.)	100 м	0,46	119,22	75,43	6,38			55	35	3		6,9138	3,18
166	TER26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изоляциями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененным полизитиленом («Термофлекс»): трубками (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногенических производственных объектов, в том числе по возведению новых конструктивистских элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ИР (853 руб.); 100%*0,9 от ФОТ (948 руб.) СП (664 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (948 руб.)	10 м		21	157,8	45,13	37,61		3314	948	790	4,8576	102,01	
167	TCCСЦ-104-0275	Трубы из вспененного полизитиlena, внутренний диаметр 70 мм, толщина 9 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногенических производственных объектов, в том числе по возведению новых конструктивистских элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ЗТМ=1,2)	м	50,6	37,18				1881						
168	TCCСЦ-104-0273	Трубы из вспененного полизитиlena, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногенических производственных объектов, в том числе по возведению новых конструктивистских элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2)	м	74,8	28,11					2103					

1 <sup>º</sup>	Гранд-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169 ТССЦ-104-0272	Трубы из вспененного полистиролена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим проектам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС-35 по 1 т, 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,12; ЭМ=1,2 к расх.; ЗИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		м	61,6	22,29									1373
170 ТССЦ-104-0264	Трубы из вспененного полистиролена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим проектам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС-35 по 1 т, 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,12; ЭМ=1,2 к расх.; ЗИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		м	17,6	9,86								174	
171 ТССЦ-104-0262	Трубы из вспененного полистиролена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим проектам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС-35 по 1 т, 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,12; ЭМ=1,2 к расх.; ЗИМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		м	26,4	7,67								202	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
<b>Итоги по разделу 3 Отопление :</b>														
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)														
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
Материалы														
Тепломизоляционные работы														
Итого														
Всего с учетом ТКД СМР=6,23"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
<b>Итого по разделу 3 Отопление</b>														
<b>Раздел 4. Электроснабжение</b>														
демонтажные работы														

1 <sup>е</sup>	Гранд-Смета (вер.8.1)	3	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Табл. 3, п. 4 Демонтах обработания, не правообразного для дальневидного исполнения (предназначено в лом), без разборки и разн ОЗП=1; 3; ЭМ=0, 3 к расх., ЭПМ=0, 3; МАТ=0 к расх.; Т3=0, 3; Т3М=0, 3; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1/2; ЭМ=1/2 к расх.; ЭПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2; НР (16 руб.). 95% от ФОТ (17 руб.) СП (11 руб.). 65% от ФОТ (17 руб.)	1 шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172	ТЕРМ08-03-572-03				2	18,28	7,76	10,52	0,46	37	16	21	1	0,8352 1,67	0,036 0,07	
<b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>																
173	ТЕРМ08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1/2; ЭМ=1/2 к расх.; ЭПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2; НР (220 руб.). 95% от ФОТ (224 руб.) СП (118 руб.). 65% от ФОТ (224 руб.)	1 шт.	10	231,72	25,86	35,06	1,52	2317	259	351	15	2,784 27,84	0,12 1,2		
174	Прайс-лист	Щит ШРН-24М с замком (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техническим проекциям в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1/2; ЭМ=1/2 к расх.; ЭПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2)	шт.	2	424,92 1203,38/2,40/ 1,18				850							
175	Прайс-лист	Щит ШРН-П-4 (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техническим проекциям в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1; 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1/2; ЭМ=1/2 к расх.; ЭПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2)	шт.	8	527,37 1493,52/2,40/ 1,18				4219							
176	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1/2; ЭМ=1/2 к расх.; ЭПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2; НР (261 руб.). 95% от ФОТ (275 руб.) СП (117 руб.). 65% от ФОТ (275 руб.)	1 шт.	22	12,9	12,48			284	275			1,344 29,57			



1	Гранд-Смета	(Вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
182	ТЕРМ08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными и условиями среды, одноламповый (подъезды) (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработки и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (61 руб.); 95% от ФОТ (64 руб.) СП (42 руб.); 65% от ФОТ (64 руб.)	100 шт.	0,08	1596,91	787,5	287,27	13,37	128	63	23	1	84,768	6,78	
183	Прайс-лист	Светильник светодиодный Volpe ULW-Q212 12W 6500K SENSOR IP5 960lm овальный белый 200x97mm с датчиком движения (п. 8.7. 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций аналогичных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработки и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт.	6	215,46	610,17/1,18/2, 4			1293						
184	Прайс-лист	Светильник светодиодный ULW-Q221 12W 6500K IP5 960lm круг (п. 8.7. 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций аналогичных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработки и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт.	2	89,78	254,25/1,18/2, 4			180						
185	Прайс-лист	Шина соединительная на синей рейке 8P (TS-0609C) (п. 8.7. 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций аналогичных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработки и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт.	8	10,77	30,51/1,18/2,4			86						
186	Прайс-лист	Наконечник медный пужечный ТМЛ 16-8-6 (КТВ) (п. 8.7. 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций аналогичных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обработки и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт.	2	5,09	14,41/1,18/2, 4			10						

1	Графнд-Смета (вер.8.1)	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
187	ТЕРМ08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (МДС3 по 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗМ=1;2; ТЗМ=1;2). НР (6 руб.); 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.); 65% от ФОТ (6 руб.)		100 шт.	0,02	336,51	292,52	7,39	0,46		7	6			31,488 0,63	0,036
188	Прайс-лист	EL-BI-EVA Выключатель 2 клав. IP54 554-011500-202 (п.8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1;15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; МДС3 по 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗМ=1;2; ТЗМ=1;2).	шт.	2	35,31						71					
189	Прайс-лист	Заглушка 12 модуль (п.8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1;15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; МДС35 по 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗМ=1;2; ТЗМ=1;2).	шт.	4	11,37						45					
190	Прайс-лист	Зажим ответвительный изолированный ЗПО 16-95/1,5-10 (КВТ) (п.8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1;15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1;25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1;25; МДС35 по 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗМ=1;2; ТЗМ=1;2).	шт.	4	28,43						114					
191	ТЕРМ08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общем оплете, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> (МДС3 по 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к раск.; ЗМ=1;2; ТЗМ=1;2). НР (136 руб.); 95% от ФОТ (143 руб.) СП (93 руб.); 65% от ФОТ (143 руб.)	100 м	2,14	98,23	66,58	8,56	0,46		210	142	18	1	7,548 16,15	0,036 0,08	

1 <sup>е</sup>	Графд-Смета (Вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193 ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 ММ <sup>2</sup> с креплением на кляпдными скобами, попытками с установкой отверстий в коробок (МДС35 пр 1 т. 1 п.2. Производство строительных и фаруих работ с существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; НР (109 руб.); 95% от ФОТ (115 руб.) СП (75 руб.); 65% от ФОТ (115 руб.)	100 м	0,26	821,61	436,91	85,37	3,04	214	114	22	1	49,536	0,24 12,88 0,06	
194 Грайс-лист	Провод установочный ПВ-1Пу(B 10,0 (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТСМ=1,25; МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; расх.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2)	M	10	25,78 73/1,18/2,4				258						
195 Грайс-лист	Кабель ВВГнг 5х6мм (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТСМ=1,25; МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТСМ=1,2)	M	30	17,58 49,80/1,18/2,4				527						
196 Грайс-лист	Кабель ВВГнг 3х4мм (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТСМ=1,25; МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТСМ=1,2)	M	136	26,13 11396/154/1,1 8,2,4				3554						
197 Грайс-лист	Кабель ВВГнг 3х1,5мм (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТСМ=1,25; МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТСМ=1,2)	M	64	9,89 2800/100/1,18 /2,4				633						

№	Наименование	Краткое описание	Материалы и характеристики	Количество	Единица измерения	Количество	Единица измерения	Количество	Единица измерения	Количество	Единица измерения	Количество	Единица измерения	Количество	Единица измерения					
1*	Гриф-Смета (Вер.8.1)	Коробка расп. 70x70x40мм IP54 (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногеническим проектам в новых спроектированных зданиях, сооружениях, объектах капитального строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;	шт.	10	10,41 29,49/10/2,4	7		9		10		11		12		13		14		15
1998	Прайс-лист	МД/С35 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, механизированным производством работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)																		
1999	Прайс-лист	Клемма Шаго отв. (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных техногеническим проектам в новых спроектированных зданиях, сооружениях, объектах капитального строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;	шт.	100	2,69 763/10/1 18/ 2,4												269			
2000	ТЕР#08-02-411-01	МД/С35 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, механизированным производством работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	48 ММ	100 м	2,14	1192,89	293,81	181,33	2,74	2553	629	388	6	33,312 71,29	0,216 0,46					
2001	Прайс-лист	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (МД/С35 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, механизированным производством работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)																		
2002	Прайс-лист	Металлорукав РЗ-ЦПНг 20 (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных техногеническим проектам в новых спроектированных зданиях, сооружениях, объектах капитального строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;	м	184	13,57 960,25/25/0,1 ,18/2,4															
		МД/С35 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, механизированным производством работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)																		
		Металлорукав РЗ-ЦПНг 32 (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных техногеническим проектам в новых спроектированных зданиях, сооружениях, объектах капитального строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;	м	30	13,03 3690,26/10/1 ,18/2,4												391			

1 <sup>е</sup>	Гранд-Смета (вер.8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203 Прайс-лист	Скоба 2х папковая металл.Д20ММ (п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных техногенным процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОзП=1,15; ЭМ=1,25; МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОзП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭТМ=1,2; ТЗМ=1,2;	шт.	400	1,92 2170/400/1,18 /2,4	400	1,75 495/400/1,18/ 2,4							768	
204 Прайс-лист	Скоба 2х папковая металл.Д40ММ (п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства аналогичных техногенным процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОзП=1,15; ЭМ=1,25; МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОзП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭТМ=1,2; ТЗМ=1,2;	шт.	100	1,75 495/400/1,18/ 2,4									175	
206 ТЕРМ08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм <sup>2</sup> (МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОзП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭТМ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (26 руб.): 95% от ФОТ (27 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.)	100 м	0,15	320,2	175,69	89,33	3,35	48						0,264 0,04
207 ТССЦ-101-1889	Сталь полосовая 40x4 ММ, кипящая (МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОзП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭТМ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (26 руб.): 95% от ФОТ (27 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.)	т	0,019	6141,5										117
208 ТЕРМ08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 ММ (МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающихциальному производству работ ОзП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭТМ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (26 руб.): 95% от ФОТ (27 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.)	10 шт.	0,3	182,32	87,74	61,5	2,12	55						9,948 2,98
209 ТССЦ-101-1614	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки Вс-Элпс-5-1 диаметром 16 ММ (МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОзП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭТМ=1,2; ТЗМ=1,2)	т	0,027	6082,22										164
	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													30693
	Накладные расходы													1504
	Сметная прибыль													1029
	Итоги по разделу 4 Электроснабжение :													24559
	Итоги по Строительным работам													24559
	Материалы													99955
	Итого с учетом "КЦ Ц СМР=4,07"													

