

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области",
308000, г. Белгород, пр-т Белгородский, д. 85 "А"
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Эра-ДорСтрой", 308010, г. Белгород, пр-т Богдана
Хмельницкого, д. 137, оф. 210
Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Белгородская область, Белгородский
район, с. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 16

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	03222005
по ОКПО	38937956
по ОКПО	23410700
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	РТС231А180105-Д
номер	
дата	29.10.2018г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	10.12.2019	01.02.2019	10.12.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен на основании ЛСР №3.4 Ремонт инженерных систем - Отопление (магистрали)

Номер	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.	Т/з осн.раб. (на ед./всего)	Т/з осн.раб. (на ед./всего)		
					Всего	В том числе	Осн.з/п	Эк.Маш.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Отопление - магистрали													
1	1	TERP65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	100 м трубопровода	0,0849 8,49 /100	564,41	521,75	15,91	48	44	1	65,3 5,54	

Гранд-Смета (вер.8.0)

Гранд-Смета (вер.8.0)

Гранд-Смета (Вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	10	ТЕР16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлогиполимерных труб диаметром 50 мм (МДС35 пр 1 т п.2. Производство строительных и других предметов, мешающих нормальному производству строительства зданий и сооружений, освобожденных от оборудования и других предметов, ЭМ=1,2 к расх., ЭПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2, МДС35-IV п. 4-7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЭПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	100 м трубопровода	0,6646 66,46 / 100	8008,24	1262,7	79,64	1,34	5322	839	53	1	138	91,71	0,105 0,07
11	11	ТССЦ-103-1460	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кг/см ²), для температуры до 95 градусов С. диаметром 25 мм (МДС35 пр 1 т п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству строительства зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЭПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	-65	67,56			-4391							
12	12	Цена поставщика	Труба RUBIS стекловолокно SDR7,4, Д.-50 мм белая МАТ=19,3 84/1,2/3,6 (МДС35 пр 1 т п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству строительства зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЭПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	65	45,5 193,84/1,2/3, 6			2958							
13	13	Цена поставщика	Кран шаровой со стыком 1 1/2", ручка	шт.	4	517,05 2202,80/1,2/3, 6			2068							

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	14	TCCС-507- 5047	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 50х1 1/2".	шт.	4	42,83									
		Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	(МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2. ЭМ=1,2 к расх. ЗПМ=1,2; ТЗ=1;2, ТЗМ=1;2. МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)												
15	15	TCCС-507- 5038	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х1 1/2".	шт.	4	83,75									
		Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	(МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов. мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2. ЭМ=1,2 к расх. ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2. МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)												
16	16	Цена поставщика	Кран шаровой В-Н 1 1/2", баращковая ручка, Valtec (V7.2/8) МАТ=266/1,2/3,6	шт.	4	62,43									
			(МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2. ЭМ=1,2 к расх. ЗПМ=1,2; ТЗ=1;2, ТЗМ=1;2. МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)												
17	17	TCCС-507- 5016	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2".	шт.	4	5,86									
		Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	(МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов. мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2. ЭМ=1,2 к расх. ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2. МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)												

Гранд-Смета (вер.8.0)

Гранд-Смета (вер. 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	22	ТССЦ-301-7159 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 50 мм <i>(МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к расх.. ЗПМ=1,2. ТЗМ=1,2. МДС35-IV п 4 / При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расх.. ЗПМ=1,15. ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)</i>	шт.	44	6,13	7	8	9	10	11	12	13	14	15
															270
23	23	ТЕР16-07-00-05-01 Врезка и гидравлические испытания	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>(МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к расх.. ЗПМ=1,2. ТЗМ=1,2. МДС35-IV п 4 / При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расх.. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)</i>	100 м трубопровод а	0,6646 66,46/100	93,22	75,43	6,38			62	50		4	6,9138 4,59
24	24	ТЕР16-07-00-05-02 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм <i>(МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к расх.. ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2. МДС35-IV п 4 / При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расх.. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)</i>	100 м трубопровод а	0,0849 8,49/100	119,74	75,43	6,38			10	6	1		6,9138 0,59

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	25	ТЕР-16-07-003- 06 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм (установка бурта) (МДС35 пр 1 п.п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх. ЗПМ=1.2; ТЗМ=1.25 МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1.014)	1 врезка	2	494,14	80,04	10,05	0,2	988	160	20	8.8734 17,75	0,015 0,03	
26	26	ТССЦ-302- 1175 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм (МДС35 пр 1 п.п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх. ЗПМ=1.2; ТЗМ=1.25 МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1.014)	шт.	-2	326,75								-654	
27	27	ТССЦ-507- 0983 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм (МДС35 пр 1 п.п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.. ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1.014)	шт.	-2	43,92								-88	
28	28	Цена поставщика	Фланец свободный стальной Ру-10, Ду-50 МАТ=560/1.2/3.6 (МДС35 пр 1 п.п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.. ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1.014)	шт.	2	131,44 560/1.2/3.6								263	

Гранд-Смета (вер.8.0)

Гранд-Смета (вер. 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Компенсация НДС при УСН (98934-74552) 0,2										4 876,40					
ВСЕГО по акту										103 810,08					160,88

Сдал: Директор ООО "Эра-ДорСтрой"


Берескин В.Н.**Принял:** Специалист Отдела строительного контроля "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Дополнительные участники:

Согласовано: Уполномоченный представитель собственников помещений
Октябрьских К.П.Берескин
подписьБуглов А.Н.
подпись

подпись

Кирсенко А.Е.
подпись

подпись


Кирсенко А.Е.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

1НВЕСТО -

Заказчик (Генподрядчик) - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области", 308000, г. Белгород, пр-т Белгородский, д. 85 "А"	по ОКПО	38937956
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Эра ДорСтрой", 308010, г. Белгород, пр-т Богдана Гемельницкого, д.137, оф. 210	по ОКПО	23410700
Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Белгородская область, Белгородский район, с. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 16		

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	03222005
по ОКПО	38937956
ана	по ОКПО
	23410700
Сведения о видах операций	
Номер	РТС231А180105-Д
Дата	29.10.2018г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	10.12.2019	01.02.2019	10.12.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен на основании ЛСР №3.2 Ремонт инженерных систем - Водоотведение. Внутренние сети (подвал)															
Номер последовательности	Обоснование	Наименование	Стоймость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./всего)						
			Всего	Ед. изм.	Кол.	Всего	В том числе	Всего							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Раздел 1. Водоотведение - Внутренние сети (подвал)															
1	1	ТЕР65-2-2 Приказ Министров России от 14.09.93 г. №3112 31.12.14 №937/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Петербургской области МАТ=1,014)	100 м	0,28 28/100	686,05	676,43	9,62	4,05	192	189	3	1	85,3 23,88	0,32 0,09

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	TER16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к расч. ЗПМ=1,2. Т3=1,2. ТЗМ=1,2. МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25. Т3=1,15. ТЗМ=1,25. Учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	100 м трубопровода	0,28 28/100	7818,5 789,72	11,36	0,95	2189	221	3	85.008 23,8	0,075 0,02		
3	3	TCCS-301-7161	Хомут стальной одноканальный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 110 мм (МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к расч. ЗПМ=1,2. Т3=1,2. ТЗМ=1,2. МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25. Т3=1,15. ТЗМ=1,25. Учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	28	11,39	319								
4	4	Цена поставщика	Шпилька резьбовая M8x1000 мм МАТ=60/1,2/3,6 (МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к расч. ЗПМ=1,2. Т3=1,2. ТЗМ=1,2. МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25. Т3=1,15. ТЗМ=1,25. Учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	5	14,08 60/1,2/3,6	70								
5	5	Цена поставщика	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 8 мм МАТ=199/100/1,2/3,6 (МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к расч. ЗПМ=1,2. Т3=1,2. ТЗМ=1,2. МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25. Т3=1,15. ТЗМ=1,25. Учитывают транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	10	0,47 199/100/1,2/3,6	5								

Гранд-Смета (версия 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	6	Цена поставщика	Полигитрон Ревизия 110 с крышкой канализации	шт		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			МАТ=96.20/1.2/3.6 МДС35 п1 т1 п2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов мешающих нормальному производству, работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2, расх. ЭГМ=1.2, Т3=1.2, ТСМ=1.2. МДС35-IV п4 7 При ремонтне и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологоческим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЭГМ=1.25, Т3=1.15, ТСМ=1.25. Учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1.014)													

Прочие работы

7	7	ТССЦпг-01-01-01-041- Приказ Министерства России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1.014)	1 т груза	0,3752	37,89										14
8	8	ТССЦпг-03-21-01-015- Приказ Министерства России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами 1 т груза грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1.014)	1 т груза	0,3752	12,73	12,73									5
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																2929
Накладные расходы																410
Сметная прибыль																396
Итоги по разделу 1 Водоотведение - Внутренние сети (подвал) :																226
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)																419
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																3113
Погрузо-разгрузочные работы																14
Перевозка грузов автотранспортом																5
Итого																3551
В том числе:																3551
Материалы																2494
Машины и механизмы																11
ФОТ																411
Накладные расходы																396
Сметная прибыль																226
Итоги по разделу 1 Водоотведение - Внутренние сети (подвал)																3551
ИТОГИ ПО АКТУ:																47,68
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																2929
Накладные расходы																410
Сметная прибыль																396
Итоги по акту:																226

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										419				23,88	0,09
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										3113				23,8	0,02
Погрузо-разгрузочные работы										14					
Перевозка грузов автотранспортом										5					
Итого										3 551				47,68	0,11
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Всего с учетом " СМР=8,28"															
Компенсация НДС при УСН (29402-21697)*0,2															
ВСЕГО по акту														47,68	0,11

Сдал: Директор ООО "Эра-ДорСтрой"

Берёзкин В.Н.

подпись



Прилаг.: Специалист Отдела строительного контроля "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Дополнительные участники:

Согласовано: Уполномоченный представитель собственников помещений

Бутлов А.Н.

подпись



Согласовано: Управляющая компания ООО "УКП Октябрьский"

Бутлов

подпись

Кирсенко А.Е.

подпись

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -			
Заказчик (Генподрядчик) - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области", 308000, г. Белгород, пр-т Белгородский, д. 85 "А"	по ОКПО	38937956	
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Эра-ДорСтрой", 308010, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, д. 137, оф. 210	по ОКПО	23410700	
Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Белгородская область, Белгородский район, с. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 16			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	Номер	РТС231A180105-Д	
	дата	29.10.2018г.	
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	10.12.2019	01.02.2019	10.12.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен на основании ЛСР №3.6 Ремонт инженерных систем - Холодное водоснабжение

Номер	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Всего	В том числе	Всего	В том числе	Т/з осн.раб. (на ед./всего)	Т/з меж. (на ед./всего)	
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Холодное водоснабжение - подвал														15
1	1	ТЕР65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (учитывается транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=0,014)		100 м	0,296 (5,57+24,03) / 100	526,98	464,44	11,78	2,15	156 трубопровод а	137	3	1
														59,62 17,65
														0,17 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕРр65-1-1 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Разборка трубопроводов из воздогазопроводных труб диаметром до 32 мм (учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	100 м трубопровод а	0,1023 10,23 / 100	306,32	270	6,87	1,27	31	28	1			
3	3	ТЕР16-03-002-03 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Проекладка трубопроволов водоснабжения из многослойных металлических труб диаметром: 50 мм (МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормативу производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч. ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	100 м трубопровод а	0,0557 5,57 / 100	7967,08	1300,58	79,64	1,34	444	72	4		142,14 7,92	0,105 0,01
4	4	TCCЦ-103-1457 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Трубы металлические многослойные для ходящего водоснабжения давлением 1 МПа (10 кг/см ²), для температуры до 30 градусов С., диаметром 25 мм (МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормативу производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч. ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	-5,45	66,31								-361	
5	5	TCCЦ-507-3352 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Труба из полипропилена PN 16/50 (МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормативу производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч. ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	5,45	57,9								316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	6	TER16-03-002-03 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 40 мм (МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к раск. ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2. МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	100 м	0,2403 24.03 / 100	7967,08 79,64	1300,58 1,34	79,64 1,34	1914 313	19 313	14 19	12 19	11 313	10 19	142,14 34,16	0,105 0,03
7	7	TCCS-103-1457 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кг/см ²), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм (МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к раск. ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2. МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим, производством в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	-23,5 -1558	66,31 66										
8	8	TCCS-507-3351 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Труба из полипропилена PN 16/40 (МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к раск. ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2. МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим, производством в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	23,5 888	37,77 37,77										
9	9	TCCS-302-7485 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Кран шаровой В-В размером 1 1/4" (МДС35 пр 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к раск. ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2. МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим, производством в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	1 113	112,75 113										

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	10	ТССЦ-507-3302 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм (МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх., ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п 4 / При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	6	6	6,16								37
11	11	ТССЦ-507-5060 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм (МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх., ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п 4 / При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	2	2,23									4
12	12	ТССЦ-507-5010 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм (МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх., ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п 4 / При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	6	2,29									14
13	13	ТССЦ-301-5604 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм (МДС35 пр 1 т 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх., ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п 4 / При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	21	6,8									143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	14	TER16-03-002-03 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлокомпимерных труб диаметром 25 ММ (МДС35 пр 1 т 1 п.2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормальную производственную рабочую зону 1,2; ЭМ=1,2 к расч., ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	трубопровод а	100 м 10,23 / 100	0,1023 7967,08	1300,58 79,64		1,34 815		133 8		142,14 14,54	0,105 0,01	
15	15	TCCЦ-103-1457 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Трубы металлокомпимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кг/см ²), для температуры до 30 градусов С. диаметром 25 ММ (МДС35 пр 1 т 1 п.2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормальную производственную рабочую зону 1,2; ЭМ=1,2 к расч., ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	-10	66,31							-663		
16	16	TCCЦ-507-2349 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Труба из полипропилена PN 16/25 (МДС35 пр 1 т 1 п.2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормальную производственную рабочую зону 1,2; ЭМ=1,2 к расч., ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	м	10	14,89							149		
17	17	TCCЦ-302-1484 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Кран шаровой В-В размером 3/4" (МДС35 пр 1 т 1 п.2 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормальную производственную рабочую зону 1,2; ЭМ=1,2 к расч., ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	8	82,68							661		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	18	TCCСЦ-302-1237 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Стоны стальные с муфтой и контргайкой. диаметром 20 мм (МДС35 пр. 1 п. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к рабк. ЗПМ=1,2. ТЗМ=1,2. МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	8	10,77									86
19	19	TCCСЦ-507-5020 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25x3,41" (МДС35 пр. 1 п. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к рабк. ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2. МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	8	8,46									68
20	20	TCCСЦ-507-5032 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25x3,41" (МДС35 пр. 1 п. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к рабк. ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2. МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	8	11,32									91
21	21	TCCСЦ-507-3174 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм (МДС35 пр. 1 п. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к рабк. ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2. МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	16	5,97									96

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	22	ТССЦ-507-3296 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 20х25 мм (МДС35 пр 1 т 1 п 2 /Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к раск.: 37М=1,2, Т3=1,2, Т3М=1,2, МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.: 37М=1,25, Т3=1,15, Т3М=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	8	2,22								18	
23	25	ТССЦ-302-1483 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/пр	Кран шаровой В-В размером 1/2" (МДС35 пр 1 т 1 п 2 /Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к раск.: 37М=1,2, Т3=1,2, Т3М=1,2, МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим раск.: 37М=1,25, Т3=1,15, Т3М=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	8	57,98								464	
24	26	ТССЦ-507-5028 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" (МДС35 пр 1 т 1 п 2 /Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к раск.: 37М=1,2, Т3=1,2, Т3М=1,2, МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.: 37М=1,25, Т3=1,15, Т3М=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	8	7,82								63	
25	27	ТЕР16-07-005-01	Врезки и гидравлические испытания	100 м трубопровод а	0 (557+24.03+10.23)/100	0,3983	93,22	75,43	6,38					37	30
															3
															6,9138 2,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	28	TER16-07-003-06 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм с установкой бурта (МДС35 пр. 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормативному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к раск., ЭПМ=1.2, ТЗ=1.2, ТЗМ=1.2; МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к раск., ЭПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	1	494,14	80,04	10,05	0,2	494	80	10	8,8734 8,87	0,015 0,02		
27	29	TCCS-302-1175 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм (МДС35 пр. 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормативному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к раск., ЭПМ=1.2, ТЗ=1.2, ТЗМ=1.2; МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к раск., ЭПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	-1	326,75						-327			
28	30	TCCS-302-1249 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм (бурт) (МДС35 пр. 1 т 1 п 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, меняющих нормативному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к раск., ЭПМ=1.2, ТЗ=1.2, ТЗМ=1.2; МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к раск., ЭПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	шт.	1	88,14							88		
Прочие работы															
29	31	TCCSЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014)	1 т груза	0,1231 0,1006-0,0225	37,89							5		

Гранд-Смета (вер.8.0)

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль															
Всего с учетом " СМР=10,33"															
Компенсация НДС при УЧН (57931-48846)*0,2															
ВСЕГО по акту															
														89,44	0,13
														59 747,64	

Сдал: Директор ООО "Эра-ДорСтрой"

Принял: Специалист Отдела строительного контроля "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Дополнительные участники:

Согласовано: Уполномоченный представитель собственников помещений

Согласовано: Управляющая компания ООО "Компания Уктюбъярский"
Угасов С.А. 06.01.2016



Берёзкин В.Н.

Бутлов А.Н.

Мирсенко А.Е.

подпись

ПОДЛИСЬ

подпись

Леонид
подпись

A circular blue stamp with the company name "Эра-ДорСтрой" at the top. The outer ring contains the text "ОГРН 1183120000873", "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "г. Челябинск", "ул. Красноармейская, 11", "тел. 8(351) 230-30-37", "МФН", and "1234567890". The inner circle has the text "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" at the top and "* * * * *" at the bottom.