

Заказчик (Генподрядчик) - НО "Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства Белгородской области" 308000, г.Белгород, Белгородский проспект, д.85А

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Импекс" 308015, г.Белгород, ул.Приображенская, д. 188, оф. 48.

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного домов, расположенных по адресам:
Белгородская область, г.Белгород, ул.Сумская, д. 14, Белгородская область, г.Белгород, ул.Сумская, д. 16,

г.Белгород, ул.Сумская, д. 16, Белгородская область, г.Белгород, ул.Сумская, д. 18

Объект - Белгородская область, г.Белгород, ул.Сумская, д. 14. Ремонт фасада.

Форма по ОКД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	38937956
по ОКПО	22249562

Вид деятельности по ОКДП	РТС231А180060-Д
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	25.06.2018
	Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период		
		с	по	по
1	16.11.2018	25.06.2018	16.11.2018	16.11.2018

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1 148 813,78 руб.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			В том числе	Общая стоимость, руб.	Т/з Осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з Мех. (на ед./ всего)	
					Всего	Осн.з/п	Эк.Маш.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												14
												15
Раздел 1. Ремонт фасада												
1 ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. Трубчатых для прочих отделочных работ (п.8.1 При капитально-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техническим проектам в плане строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП/1.15, ЭМ=1.25 к раб., ЗПМ=1.25, ТЗМ=1.25, МДС35 по 1 м. 3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП/1.15, ЭМ=1.15 к раб., ЗПМ=1.15, ТЗМ=1.15, ТЗМ=1.15) НР (2766 руб.); 122%*0.9 от фот (2519 руб.) СП.421.2.3.2.02-0.9.05.01-25.09.01.1.	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,413	818,26	465,41	9,75		4429	2519	53	57,5288	311,4
2 ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхности: стен и потолков карнизных (МДС35 по 1 м. 3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП/1.15, ЭМ=1.15 к раб., ЗПМ=1.15, ТЗМ=1.15, ТЗМ=1.15) НР (703 руб.); 110%*0.9 от фот (710 руб.) Откосы	100 м2	3,7	191,83	191,83				710	710	26,243	97,1

Ланд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРР62-25-1	Отрунтовка ранене окрашенных фасадов под окраску перхорованиловыми красками: простых с земли и лесов (МДС35 пр 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (13 руб.): 80% от фот (16 руб.) СП (8 руб.): 50% от фот (11 руб.)	100 м ² обработанной поверхности	0,41	315,73	39,92	29,67			129	16	12		
4	ТЕРР61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, по кирпичным и бетонным поверхностям (МДС35 пр 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (222 руб.): 79% от фот (281 руб.) СП (141 руб.): 50% от фот (281 руб.)	100 м ² поверхности	0,41	3547,13	685,98	14,74		1454	281	6		93,84 38,47	
5	ТССЦ-405-0219	Гипсовые вяжущие, Марка Г3 (МДС35 пр 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	Т	-0,1025	1324,92					-136				
6	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия (МДС35 пр 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	М2	-45,1	22,85					-1031				
7	ТССЦ-101-2795	Сетка армирующая фасадная Крепикс (МДС35 пр 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	М2	45,1	6,73						304			
8	Прайс-лист	Уголок ПВХ с стеклосеткой (МДС35 пр 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	М	228,8	51,63,51,18	12,51					2862			
9	Прайс-лист	Клей монтажный Wever Vetonit (МДС35 пр 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	КГ	246	32/25/3,5/1,18	3,1					763			
10	ТЕР15-04-048-03	Отделка фасадов мелкоернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пластовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из предварительно размельченного минерала (размер зерна до 3 мм) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых спроектированных зданиях и сооружениях, имеющих аналогичные конструктивные элементы) в том числе по возведению новых зданий и сооружений, имеющих аналогичные конструктивные элементы) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; НР (1311 руб.): 105% "у 9 от 05 Г (329 руб.) СП (1540 руб.): 55% "у 85 от фот (329 руб.)	100 м ² отделяемой поверхности	0,41	9665	801,24	64,18		3963	329	26		81,4263 33,38	
11	ТССЦ-113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых спроектированных зданиях и сооружениях, имеющих аналогичные конструктивные элементы) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	Т	-0,0074	40142,13					-297				
12	Прайс-лист	Грунтовка цветотпорты (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых спроектированных зданиях и сооружениях, имеющих аналогичные конструктивные элементы) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	КГ	8,2	13,08 1350/24,18/ 3,50					107				
13	ТЕР15-04-0412-03	Окраска фасадов с пепсов с подготовкой поверхности: поливинилцетатная (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых спроектированных зданиях и сооружениях, имеющих аналогичные конструктивные элементы) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,41	786,14	107,93	7,6		322	44	3		12,6828 5,2	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	TCCS-101-0348	Краски водно-дисперсионные поливиниласетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая (п. 8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции производств капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 37М=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 м.3 п.11. Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 37М=1,15; Т2-4-46 ТЗМ=1,46)	т	-0,0156	17111,3									-267,
15	Прайс-лист	Краска ВД фасадная (п. 8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 37М=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 м.3 п.11. Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 37М=1,15; Фасад	кт	15,6	21,79 90/1,18/3,5									340
16	TERP64-41-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с допилковкой (над очками) и расчисткой от покрасок. трудноудаляемых (МДС35 пр 1 м.3 п.11. Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 37М=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (354 руб.); 74% от ФОТ (478 руб.) СЛ (239 руб.); 50% от ФОТ (478 руб.)	100 п. м изделий	0,18	2655,66	2655,66								478
17	TERP64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с допилковкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых (МДС35 пр 1 м.3 п.11. Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 37М=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (1883 руб.); 74% от ФОТ (2558 руб.) СЛ (1279 руб.); 50% от ФОТ (2558 руб.)	100 п. м изделий	0,756	3385,23	3384,2	1,03	0,44	2559	2558	1			430,56 325,5
18	TCCS-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (п. 8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 37М=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 м.3 п.11. Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 37М=1,15; Т2-4-46 ТЗМ=1,46)	т	0,0049	14038,06									69
19	Прайс-лист	Клей монтажный Weber Vetonit (МДС35 пр 1 м.3 п.11. Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 37М=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	кт	145,68	3,1 320/253,8/1 18									452
20	TCCS-101-2795	Сетка армированная фасадная Крепикс (МДС35 пр 1 м.3 п.11. Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 37М=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	м2	26,708	6,73									180
21	Прайс-лист	Уголок ПВХ с стеклопластикой (МДС35 пр 1 м.3 п.11. Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 37М=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	м	27	12,51 51,66/3,5/1 8									338
22	TERP12-01-01-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парapеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фасонный элемент цоколя) (п. 8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции производств капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 37М=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр 1 м.3 п.11. Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 37М=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (23 руб.); 20% от ФОТ (21 руб.)	100 м2 покрытия	0,018	13282,78	1191,4	40,08	3,64	239	21	1		149,1119 2,68	
23	TERP62-25-1	Огрунтовка раневе окрашенных фасадов под окраску пеххоровинловыми красками: простирах земли и лесов (МДС35 пр 1 м.3 п.11. Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 37М=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (137 руб.); 80% от ФОТ (117 руб.) СЛ (86 руб.); 50% от ФОТ (117 руб.)	100 м2 обработанный поверхности	4,28	315,73	39,92	29,67							1351
														171
														127
														4,9335 21,12

part A-CME | a (BEP.O.1)

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	Прайс-лист	Грунтовка цветопрыйм (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 25 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 25; МДС35 пр. 1 м. 3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 15 к расх.; ЗПМ=1, 15;	кг	77	13,08 1350/25/18/ 3,50									
36	TERP15-04-012-03	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилэфирная (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 25 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 25; МДС35 по 1 м. 3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 15 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 15; ТЗМ=1, 15) НР (465 руб.): 105% от ФОТ (492 руб.) СП (69 руб.): 50% от ФОТ (137 руб.)	100 м ² окрашиваемой поверхности	4,56	786,14	107,93	7,6		3585	492	35	12,6828 57,83		
37	TCCS-101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилэфирные ВД-ВА-17 серовато-розовая (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 25 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 25; МДС35 пр. 1 м. 3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 15 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 15; ТЗМ=1, 15)	л	-0,1733	17111,3							-2965		
38	Прайс-лист	Краска ВД фасадная (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 25 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 25; МДС35 по 1 м. 3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 15 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 15; ТЗМ=1, 15) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов), шириной до 0,4 м (МДС35 пр. 1 м. 3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 15 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 15; ТЗМ=1, 15) НР (114 руб.): 83% от ФОТ (137 руб.) СП (89 руб.): 65% от ФОТ (137 руб.)	кг	173,3	21,79 90/1,18/3,5							3776		
39	TERP58-20-1	Ремонт откосов внутри после установки окон Облицовка стен гипсокартонными листами на клее (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 25 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 25; МДС35 пр. 1 м. 3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 15 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 15; ТЗМ=1, 15) НР (106 руб.): 105% от ФОТ (112 руб.) СП (89 руб.): 65% от ФОТ (137 руб.)	100 м	0,36	3269,36	380,5	7,22	1,16	1177	137	3	47,6215 17,14	0,092 0,03	
40	TERP15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 25 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 25; МДС35 пр. 1 м. 3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 15 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 25; ТЗМ=1, 25) Клей «Пурплин», КНАУФ (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 25 к расх.; ЗПМ=1, 15; МДС35 пр. 1 м. 3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 15 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 25; ТЗМ=1, 25)	кг	-72,1	3,06							-221		
41	TCCS-101-2435	Клей монтажный Weber Vetonit (МДС35 пр. 1 м. 3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 15 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 15; ТЗМ=1, 15)	кг	72,1	3,1 320/25/3,2/1, 18							224		
42	Прайс-лист	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, по деревянным и бетонным поверхностям (МДС35 по 1 м. 3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 15 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 15; ТЗМ=1, 15) НР (108 руб.): 19% от ФОТ (137 руб.) СП (69 руб.): 50% от ФОТ (137 руб.)	100 м ² поверхности	0,2	702,4	685,98	14,74		140	137	3	93,84 18,77		
43	TERP61-28-1	Сетка армирующая фасадная КрепикаС (МДС35 пр. 1 м. 3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 15 к расх.; ЗПМ=1, 15; ТЗМ=1, 15; ТЗМ=1, 15)	м ²	22	6,73							148		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	Прайс-лист	Клей монтажный Weber Vetonit (МДС35 пр.1 м. 3 п.11. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;	кг	120	3,1 320/223,5/1. 18					372				
46	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилцетатными водозумульционными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м. 3 п.11. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (53 руб); 105% от 0,9 от ФОТ (56 руб.) СП (26 руб); 55% от 85,9 от ФОТ (56 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	1157,62	282,27	14,36	0,19	232	56	3	33,6047 6,72	0,0144	
	Балконы													
47	ТЕР10-01-044-04	Разборка обшивки экранов балконов (табл. 2, п. 1/демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных спортивных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0 к расх.; ЗИМ=0-0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр.1 м. 3 п.11. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15); НР (172 руб); 118% от 0,9 от ФОТ (162 руб.) СП (87 руб); 63% от 85 от ФОТ (162 руб.)	100 м2 проемов	0,2604	653,65	622,2	31,45	1,4	170	162	8	81,2268 21,15	0,1104 0,03	
48	ТЕР15-01-060-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м. 3 п.11. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗИМ=1,15; НР (298 руб); 105% от 0,9 от ФОТ (315 руб.) СП (147 руб); 55% от 85 от ФОТ (315 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,2604	29778,06	1205,86	264,18	5,28	7754	314	69	1	140,0528 36,47	0,4169 0,11
49	ТССЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер» (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м. 3 п.11. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (298 руб); 105% от 0,9 от ФОТ (315 руб.)	м2	-30,21	156,87					-4739				
50	ТССЦ-101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием полизестер С8-1150-0,5 (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м. 3 п.11. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	м2	30,21	56,26						1700			
51	ТССЦ-201-0966	Изделия фасонные (тюпцина 0,5 мм) с покрытием полизестер (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м. 3 п.11. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	м2	9,35	135,9						1271			
52	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен (МДС35 пр.1 м. 3 п.11. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15); НР (14 руб); 82% от 0,9 от ФОТ (17 руб.) СП (11 руб); 62% от 85 от (17 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,056	310,83	310,83					17	17	41,722 2,34	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
53	TERp56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой шпунтушки в отсюдах (МДС35 при 1 м.п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; НР=167 руб.; 82% от ФОТ (32 руб.) СП (20 руб.); 62% от ФОТ (32 руб.)	100 коробок	0,02	1806,56	1550,59	255,97	43,06	36	31	5	1	206,195 4,12	4,5655 0,09	
54	TER09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (п. 8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых спроектированных в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35 при 1 м.п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; НР=134 руб.; 90% от ФОТ (165 руб.) СП (440 руб.); 50% от ФОТ (82 руб.)	1 м2 проема	5,6	88,24	29,49	29,17		494	165	163		3,174 17,77		
55	TER09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (п. 8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых спроектированных в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 при 1 м.п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; НР=22 руб.); 80% от ФОТ (27 руб.) СП (500 руб.); 50% от ФОТ (27 руб.)	1 шт.	2	18,07	13,64	3,71		36	27	7		1,468 2,94		
56	Прайс-лист	Дверь металлическая техническая с коробкой, доводчиком и кодовым замком (п. 8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых спроектированных в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 при 1 м.п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (22 руб.); 80% от ФОТ (27 руб.)	шт.	2	3122,21 21000руб./шт. 7				6244						
57	TER09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас козырька) (п. 8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых спроектированных в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 при 1 м.п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (428 руб.); 90% от ФОТ (529 руб.) СП (382 руб.); 85% от ФОТ (525 руб.)	1 т конструкций	0,699	1773,25	686,25	752,49	69,79	1240	480		526	49	83,6878 58,5	5,4912 3,84
58	TCCS_201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката без отверстий и сборочно-варочных операций (п. 8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых спроектированных в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 при 1 м.п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Установка элементов каркаса, из брусьев	т	0,699	7290,74					5096					
59	TER10-01-010-01	Элементы каркаса, из брусьев (п. 8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых спроектированных в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 при 1 м.п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (67 руб.); 118% от ФОТ (63 руб.) СП (132 руб.); 50% от ФОТ (63 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,27	2938,69	233,88	53,04		793		63	14		29,7562 8,03	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	TER12-01-023-01	Устройство кровли из металлической по готовым профилям: простая кровля (п. 8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (алюминиевым, технологическим процеесом в новом строительстве, в том числе по возведенно новым конструктивным элементам). ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗИМ=1,25; ТЗ=1,15; МДС35 пр. 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; НР (121 руб.): 120% от ФОТ (112 руб.)	100 м ² кровли	0,261	9668,19	412,24	189,58	14,38	2523	108	49	4	50,9559	1,1356 13,3 0,3
61	TCCСЦ-101-4128	Дополнительные элементы металлической кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (МДС35 пр. 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	M2	6,4	163,67					1047				
	Окна													
62	TERP56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленный (МДС35 пр. 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (9 руб.): 82% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 62% от ФОТ (11 руб.)	100 м ² оконных переплетов	0,028	430,93	398,76	32,17	13,54		11	1		53,0265	1,0695 1,48 0,03
63	TERP56-1-1	Демонтаж оконных коробок: каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (МДС35 пр. 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (20 руб.): 82% от ФОТ (24 руб.) СП (15 руб.): 62% от ФОТ (24 руб.)	100 коробок	0,02	1251,67	1133,98	117,69	25,91		23	2	1	148,0395	2,4725 2,96 0,05
64	TERP56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (МДС35 пр. 1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (2 руб.): 82% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 62% от ФОТ (3 руб.)	100 м ²	0,004	821,3	821,3				3	3		109,2155 0,44	
	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													
	Накладные расходы												115070	18957
	Сметная прибыль												17254	1781
	Итоги по разделу 1 Ремонт фасада :												10034	180
	Конструкции из кирпича и блоков												8908	2277,68
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												1835	19,35
	Маларные работы (ремонто-строительные)												1724	97,1
	Штукатурные работы (ремонто-строительные)												11560	311,4
	Процессы ремонтно-строительные работы												20379	23,14
	Отделочные работы												67018	458,88
	Легкие работы (ремонто-строительные)												6802	847,99
	Кровли												4250	14,94
	Крыши, кровли (ремонто-строительные)												1380	386,32
	Деревянные конструкции												1322	0,03
	Строительные металлические конструкции												15915	15,98
	Преемы (ремонто-строительные)												1265	0,31
	Итого												142358	17,14
	Всего с учетом "КЦ СМР=6,69"												952375	0,03
	Справочно, в базисных ценах:												19137	29,18
	Материалы												17254	79,21
	Машины и механизмы												10034	3,84
	ФОТ												1781	11,34
	Накладные расходы												2277,68	0,17
	Сметная прибыль												952375	19,35
	Итоги по разделу 1 Ремонт фасада												2277,68	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Установка окон ПВХ 2,8м²														
65 ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² односторончатых объектов капитального строительства (работах по реконструкции производств в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; НР (4 руб.); 118% от ФОТ (56 руб.) СПД-35 при 1 м ² 0,55 к расч.	100 м ² проемов	0,028	290106,9	2037,64	669,38	27,85	8123	57	19	1	248,492 6,96	2,2 0,06	
66 ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногеническим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; НР (5 руб.); 118% от ФОТ (51 руб.)	100 п.м	0,024	3139,07	194,71	19,68	0,64	75	5	24,3685 0,58	0,05			
67 ТССЦ-101-2964	Доски подоконные ПВХ, шириной 150 мм (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногеническим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; НР (5 руб.); 118% от ФОТ (5 руб.)	м	2,4	95,7				230						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы										8428	62	19	1	7,54 0,06
Сменная прибыль											67			
Итоги по разделу 2 Установка окон ПВХ 2,8м² :														
Деревянные конструкции											34			
Итого											8529			
Всего с учетом "КДЦ СМР=1,29"											8529			
Строчно, в базисных ценах:											11002			
Материалы											8347			
Машины и механизмы											19			
ФОТ											63			
Накладные расходы											67			
Сменная прибыль											34			
Итоги по разделу 2 Установка окон ПВХ 2,8м²														
Раздел 3. Входы в подъезд														
68 ТЕР27-04-01-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногеническим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; НДС-35 при 1 м ³ п.11.1. Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (4 руб.); 142% от ФОТ (3 руб.)	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,0072	3190,93	156,33	2987,9	239,23	23	1	22	2	20,7897 0,15	19,9525 0,14	
69 ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (п.8.7.1 при ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных техногеническим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; МДС-35 при 1 м ³ п.11.1. Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,25;	м.з	0,792	77,96						62				

Гранд-Смета (вер. 8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	TERP27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м ² дорожек и тротуаров	0,072	5106,5	275,19	364,49	47,16	368	20	26	3	34,7024	4,5569 0,33
		(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС 35 пр. 1м.3 п.11.1 Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; НР (33 руб.); 142% от ФОТ (23 руб.)												
71	TERP27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ЦПС	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,0432	3190,93	156,33	2987,9	239,23	14	1	13	1	20,7897	19,9525 0,09
		(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС 35 пр 1м.3 п.11.1 Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15) НР (3 руб.); 142% от ФОТ (2 руб.)												
72	TCCSЦ-407-0027	Смесь пескокаменная с содержанием цемента до 67 %	M3	0,4752	370,76									
		(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС 35 пр 1м.3 п.11.1 Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15) НР (128 руб.); 142% от ФОТ (90 руб.)												
73	TERP27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м ² : 40 шт.	10 м ²	0,72	150,26	123,87	20,63	0,88	108	89	15	1	13,8862	0,0862 0,06
		(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС 35 пр. 1м.3 п.11.1 Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15) НР (128 руб.); 142% от ФОТ (90 руб.)												
74	TCCSЦ-403-8812	Плитка фиолетовая тротуарная, серая толщина 45 мм	M2	7,344	88,41									
		(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС 35 пр. 1м.3 п.11.1 Ремонт фасадов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,15) НР (128 руб.); 142% от ФОТ (90 руб.)												
		Итого прямые затраты по разделу 3 Входы в подъезд												
		Накладные расходы												
		Сметная прибыль												
		Итоги по разделу 3 Входы в подъезд :												
		Автомобильные дороги												
		Итого												
		Всего с учетом КДЦ СМР=6,13"												
		Справочно, в базисных ценах:												
		Материалы												
		Машины и механизмы												
		ФОТ												
		Накладные расходы												
		Сметная прибыль												
		Итоги по разделу 3 Входы в подъезд												
		Итоги по акту:												
		Итого прямые затраты по акту в базисных ценах												
		Накладные расходы												
		Сметная прибыль												

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах	124898	19130	1876	188	2297,96	20,03
Накладные расходы	17489					
Сметная прибыль	10163					

