

Инвестор Заказчик (Генподрядчик) - Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области" 308000, г.Белгород,Белгородский проспект,85А
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "БСО", 308518, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос. Новосадовый, ул. Перспективная, д. 1 10 ОКПО
Капиталный ремонт общего имущества многоквартирного дома,расположенного по адресу:

г.Белгород, ул. Садовая, дом 69а

Вид деятельности по ОКДП	РТС231А180077-Д		
Договор подряда (контракт)	номер	РТС231А180077-Д	
	дата	14.08.2018	
Вид операции			

.....UCD Notele "Universitatea NTU"

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	цена поставщика	Кран шаровый Темпет Ду 50 Ру16 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 3ЛМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	шт	2	491,02									
3	3	TERP16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 3ЛМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (99 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (61 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.	3	78,26	28,47	10,85	0,31	235	85	33	1	3,3465 10,04	
4	4	цена поставщика	КШ Темпет Ду 80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 3ЛМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	шт	3	796,05									2388
5	5	цена поставщика	Фланцы стальные плоские приварные DN 80 Рп 16 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 3ЛМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	шт	6	106,94									642
6	6	цена поставщика	Прокладка ПОН Ду80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 3ЛМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	шт	6	4,38									26
7	7	TERP16-02-007-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 3ЛМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (18 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (11 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 соединение	1	40,61	15,59	7,84		41	16	8			1,679 1,68
8	8	цена поставщика	Фланцы стальные плоские приварные DN 80 Рп 16 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 3ЛМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	шт	2	106,94									214
9	9	цена поставщика	Прокладка ПОН Ду80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 3ЛМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	шт	2	4,38									9
10	10	TERP18-06-007-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка фильтров диаметром : 80 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 3ЛМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (11 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 фильтров	0,1 1/10	333,37	150,65	162,75	3,49	33	15	16			17,296 1,73
															0,275 0,03

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	11	цена поставщика Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Фильтр ДУ 65 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 37/М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	633,33									
12	12	цена поставщика Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Фланцы стальные плоские приварные DN 60 Рп16 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 37/М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	2	102,78									206
13	13	цена поставщика Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка ПОН Дуб5 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 37/М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	2	3,92									8
14	14	TERP-18-06-007-07 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Установка фильтров диаметром 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 37/М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22 руб.): 128% - 0,9 от ФОТ СП (13 руб.): 83% - 0,85 от ФОТ	10 фильтров 1 / 10	0,1	408,2	178	200,78	5,23	41	18	20	1	20,4355 2,04	0,4125 0,04
15	15	цена поставщика Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Фильтр магнитный фл. ФМФ Ду80 Ру16 чугун (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 37/М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	736,11									736
16	16	цена поставщика Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Фланцы стальные плоские приварные DN 80 Рп16 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 37/М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	2	106,94									214
17	17	цена поставщика Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка Ду80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 37/М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	2	4,38									9
18	18	TERP-18-05-001-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Установка насосов Центробежных С электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 37/М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) НР (165 руб.): 128% - 0,9 от ФОТ СП (101 руб.): 83% - 0,85 от ФОТ	1 насос	1	203,61	141,93	15,94	0,79	204	142	16	1	16,2955 16,3	0,0625 0,06
19	19	цена поставщика Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Насосы Центробежные Насос Willo Top SD 50/10 V (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЭМ=1,25 к расх., 37/М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	комплект	1	18143,78									18144

Гранд-Смета (вер9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	20	Цена поставщика	Фланцы стальные плоские приварные DN 50 Рн16	шт.	2	68,89									
			(Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												
21	21	Цена поставщика	Прокладка ПОН Ду50	шт	2	2,6									
			(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												
22	22	TERP16-05-004-01	Установка клапанов приемных диаметром: до 50 ММ	1 шт.	2	27,01	12,82	2,71							
			(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (30 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (18 руб.); 83%*0,95 от ФОТ												
23	23	Цена поставщика	Клапан предохранительный Valtec 1-2 бар.	шт	2	1241,76									
			11/4 ВН.р. 1831 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												
24	24	TERM12-12-003-01	Арматура фланцевая с электрическим дымогазовым проходом: 32 мм(Вентиль M/M 3DS32-15 OM1 (+130C) Polar Bear)	1 шт.	1	44,07	39,69	1,94							
			НР (32 руб.); 80% от ФОТ СП (24 руб.); 60% от ФОТ												
25	25	Цена поставщика	Соединитель для вентиляй	шт	1	113,41									
			(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												
26	26	Цена поставщика	Вентиль M/M 3DS32-15 OM1 (+130C) Polar Bear	шт	1	1424,2									
27	27	TERP11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм (ПРЭМ Ду 32-30 кп.А)	1 шт.	2	16,41	8,45								
			НР (14 руб.); 80% от ФОТ СП (10 руб.); 60% от ФОТ												
28	28	Цена поставщика	Комплект арматуры для установки ПРЭМ Ду 32	шт	2	231,64									
			(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												
29	29	Цена поставщика	Фланец 32/16	шт	4	58,06									
			(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
30	30	цена поставщика	Прокладка Ду32 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к рас., 37М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт												
31	31	TERP-16-05-001-02 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ММ (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к рас., 37М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) НР (16 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.		1	40,22	14,39	5,51					40	14	
32	32	цена поставщика	Клапан обратный Ду 50 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к рас., 37М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт		1	555,55							556		
33	33	цена поставщика	Фланцы стальные плоские приварные DN 50 Рп16 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к рас., 37М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.		2	68,89							138		
34	34	цена поставщика	Прокладка ПОН Ду50 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к рас., 37М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт		2	2,6							5		
35	35	TERP-16-05-001-03 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 ММ (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к рас., 37М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) НР (32 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (20 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.		1	78,26	28,47	10,85	0,31				78	28	11
36	36	цена поставщика	Клапан обратный Ду 80 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к рас., 37М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт		1	725,28							725		
37	37	цена поставщика	Фланцы стальные плоские приварные DN 80 Рп16 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к рас., 37М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт		2	106,94							214		
38	38	цена поставщика	Прокладка Ду80 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15, ЭМ=1,25 к рас., 37М=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт		2	4,38							9		

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	39	TERM11-02-002-02 <i>(Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр</i>	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 5 кг НР (23 руб.): 80% от ФОТ СП (17 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.		1	31,56	28,61		32	29			3,08	3,08
40	40	цена поставщика	Регулирующее дроссельное устройство РДУ 65 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	1638,89				1639					
41	41	TCCS-301-1224 <i>(Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (для РДУ) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	1	13,16			13						
42	42	TERP18-07-001-02 <i>(Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр</i>	Установка манометров: с трехходовым краном (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (36 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (22 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 компл.	13	3,23	2,35		42	31			0,253	0,253	
43	43	цена поставщика	Манометр МТ-100/МТ-3И (0-10) М20х1,5 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	13	84,44			1098						
44	44	цена поставщика	Кран лат. муфл/ман11618бкду15Ру16безфлан.с ручкой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	13	47,43			617						
45	45	TERP18-07-001-04 <i>(Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр</i>	Установка термометров в оправе прямых и угловых (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (15 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (9 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 компл.	4	4,81	3,14		19	13			0,3565	0,3565	
46	46	цена поставщика	Термометр ТБ-31 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	4	137,71			551						
47	47	цена поставщика	Муфта стальная Ду15 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	4	4,44			18						
48	48	TERP12-10-001-01 <i>(Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 100 шт. 10 МПа НР (114 руб.): 80% от ФОТ СП (85 руб.): 60% от ФОТ	шт	0,24 24/100	1905,86	589,91	388,05	457	142	93		65,4 15,7		

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	49	ТССЦ-507-2631 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Штцер длиной 20 ММ (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзГп=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, Т3=1,15, ТЗМ=1,25)	шт.	20	42,14									843
50	50	ТССЦ-108-0082 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Бобышки прямые тип БМ20 (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОзГп=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, Т3=1,15, ТЗМ=1,25)	шт.	4	9,62									38
51	51	ТЕР16-02-005-04 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 ММ (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзГп=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, Т3=1,15, ТЗМ=1,25) НР (23 руб.): 128% * 0,9 от ФОТ СП (14 руб.): 83% * 0,95 от ФОТ	100 м трубопровод а	0,024 2,4 / 100	1215,04	839,17	271,71	5,85	29	20	7			91,7125 2,2
52	52	цена поставщика	Труба 89*3,5 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзГп=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, Т3=1,15, ТЗМ=1,25)	м	2,35	96,52									227
53	53	цена поставщика	Переход 89*57 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзГп=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, Т3=1,15, ТЗМ=1,25)	шт	4	27,78									111
54	54	ТЕР16-02-005-03 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 ММ (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзГп=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, Т3=1,15, ТЗМ=1,25) НР (7 руб.): 128% * 0,9 от ФОТ СП (4 руб.): 83% * 0,95 от ФОТ	100 м трубопровод а	0,0085 0,95 / 100	1018,1	759,3	190,95	3,64	9	6	2			82,984 0,71
55	55	цена поставщика	Труба 76*3,5 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзГп=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, Т3=1,15, ТЗМ=1,25)	м	0,83	78,96									66
56	56	цена поставщика	Переход 76*57 (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзГп=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, Т3=1,15, ТЗМ=1,25)	шт	4	19,31									77
57	57	ТЕР16-02-005-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 ММ (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзГп=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, Т3=1,15, ТЗМ=1,25) НР (3 руб.): 128% * 0,9 от ФОТ СП (2 руб.): 83% * 0,95 от ФОТ	100 м трубопровод а	0,005 0,5 / 100	833,58	640,08	158,99	3,01	4	3	1			69,9545 0,35

Гранд-Смета (вер.9.0)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58	58	цена поставщика	Труба 32*3,2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗП/М=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м	0,5	39,78										
59	59	TERP-11-02-001-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг НР (15 руб.); 80% от фОТ СП (11 руб.); 60% от фОТ	шт.	2	10,83	9,57					22	19		1,03 2,06	
60	60	цена поставщика	Американка Ду32 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗП/М=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	98,87										
61	61	цена поставщика	Заглушка с нар. Резьбовой Ду32 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗП/М=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	50,61										51
62	62	цена поставщика	Кран шаров. Муфт. Ду32 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗП/М=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	2	153,01										306
63	63	цена поставщика	Кран шаров. Муфт. Ду25 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗП/М=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	2	93,06										186
64	64	цена поставщика	Кран с фильтром Ду15 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗП/М=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	83,06										83
65	65	TCCS-301-1224 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Крепления для трубопроводов. Кронштейны, планки, хомуты (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗП/М=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	5	13,16										66
66	66	TERP-26-01-017-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изолями из вспененного каучука («АрмоМонтаж», вспененный полизитилен («Термофлекс»), трубками (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗП/М=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (13 руб.); 100% от фОТ СП (8 руб.); 70% от фОТ	10 м трубопровода	0,375 ((2,4+0,85+0,5))/10	131,64	37,61	31,34				49	14	12	4,048 1,52	
67	67	цена поставщика	Теплоизоляция Тилит 89/13 супер (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗП/М=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м	2,64 2,4*1,1	20,53										54
68	68	цена поставщика	Теплоизоляция Тилит 76/13 супер (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗП/М=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м	0,935 0,85*1,1	13,84										13

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	69	Цена поставщика	Теплозоляция ТИЛТ 35/13 Супер (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	м	0,55 0,5*1,1	6,58									
70	70	TERP13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 90% * 0,9 от ФОТ СП (1 руб.): 70% * 0,85 от ФОТ	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,018 1,8 / 100	320,55	60,94	11,74	0,11	6	1			6,1065 0,11	0,0125
71	71	TERP13-03-004-26	Окраска металлических оцинкованных поверхностей: эмалью ГФ-15 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 90% * 0,9 от ФОТ СП (1 руб.): 70% * 0,85 от ФОТ	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,018 1,8 / 100	758,14	37,48	7,79	0,11	14	1			4,4045 0,08	0,0125
72	72	TERP16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 ММ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) НР 128% * 0,9 от ФОТ СП 83% * 0,85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,005 0,5 / 100	79,43	62,86	5,31						5,7615 0,03	
73	73	TERP16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 ММ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) НР 128% * 0,9 от ФОТ СП (1 руб.): 83% * 0,85 от ФОТ	100 м трубопровода	0,0325 (2,4+0,85) / 100	105,58	62,86	5,31		3	2			5,7615 0,19	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :															
Итого															
Всего с учетом " СМР=4,93"															
Итого по разделу 1 Монтажные работы															
Раздел 2. Электромонтажные работы															
74	74	TERP11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	48,41	4,71	35,41	2,91	48	5	35	3	0,59 0,59	0,23 0,23

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	75	цена поставщика	Привод для вентиляй 3DS/3D VAF 2.07 Polar Bear, (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1; 15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	3411,87									3412
76	76	TERM11-03-011-01	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I Приказ Министерства России от 31.12.14 №937/пр	1 компл.	4 (2+1+1)	87,3	41,08	35,67	1,9	349	164	143	8	4,49 17,96	0,15 0,6
77	77	цена поставщика	ДТС224-50М В3-43/1,5(накладной) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1; 15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	2	596,75									1194
78	78	цена поставщика	ДТС125-50М В2-60(наруж.) Воздух (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1; 15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	262,18									262
79	79	цена поставщика	KTC-B L=100MM (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1; 15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	компл	1	1050,14									1050
80	80	TERM11-04-005-01	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т(ПРМ, Тепловычислитель, ЕЕТ) Приказ Министерства России от 31.12.14 №937/пр	1 шт. (1+1+1)	327,77	169,68	112,36	5,44		983	509	337	16	20,2 60,6	0,43 1,29
81	81	TERM11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг Приказ Министерства России от 31.12.14 №937/пр	1 шт.	1	10,83	9,57					11	10	1,03 1,03	
82	82	цена поставщика	Датчик давления СДВ-И(коммуналь) кл.т. 1,0%, 1,6МПа (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1; 15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	1167,02									1167
83	83	TERM08-03-529-01	Контактор постоянного тока на конструкции на 100 А Приказ Министерства России от 31.12.14 №937/пр	1 шт.	2	52,5	31,77	3,8	0,13	105	64	8		3,42 6,84	0,01 0,02
84	84	цена поставщика	Контактор КМИ-10910 (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1; 15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	2	183,62									367
85	85	TERM10-04-030-02	Дополнительная установка на Пультах и панелях: реле (тепловые реле к насосу) Приказ Министерства России от 31.12.14 №937/пр	1 шт.	2	4,35	4,26								9 1 0,5

Гранд-Смета (вер 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
86	86	цена поставщика	Тепловое реле РИИ 1307 1,6А-2,5А (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений аналогичные технологические процессы в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	2	197,74										
87	87	TERM08-03-572-03 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм НР (22 руб.): 95% от ФОТ СП (15 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	221,57	21,55	29,22	1,27	222	22	29	1	2,32 2,32	0,1 0,1	
88	88	TCCS-509-6336 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650x500x220 мм, стекольный щиты IP30 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	394,51										
89	89	цена поставщика	Коробка распаячная 70*70*40 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	1	10,59										
90	90	TERM10-08-003-03 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Устройство ультразвуковое. блок питания и КОНТРОЛЯ НР (27 руб.): 80% от ФОТ СП (20 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	38,74	34,45	0,25							3,6 3,6	
91	91	цена поставщика	Блок питания, 12В 10ВР220-12Дп (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	292,51										
92	92	TERM08-10-010-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защелты проводов и кабелей НР (33 руб.): 95% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,27 (15+12) / 100	210,33	130,87	61,09							57 35	16 16 15,2 4,1
93	93	TCCS-507-2485 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	м	15	2,62									39	
94	94	TCCS-507-3484 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	м	12	2,07									25	
95	95	TCCS-103-2600 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Клипса для крепежа гофротруб, диаметром 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	15	0,29									4	

Гранд-Смета (версия 9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
96	96	ТССЦ-103-1177 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 ММ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	12	0,18									
97	97	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение: до 6 мм ² НР (12 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,27 27/100	66,87	47,54	4,76	0,25	18	13	1	5,39 1,46	0,02 0,01	
98	98	ТЕРм08-02-412-09 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение: до 6 мм ² НР (4 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,22 22/100	27,16	16,14	2,38	0,13	6	4	1	1,83 0,4	0,01	
99	99	цена поставщика	Кабель марки КММ 4*0,35 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м	24	12,71									
100	100	цена поставщика	Кабель марки ШВВП 2х0,5 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м	25	3,71									
101	101	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Провод по установленным стальныи конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ² НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,15 15/100	425,87	270,24	82,26	2,03	64	41	12	30,64 4,6	0,16 0,02	
102	102	цена поставщика	Провод КСПВ 4х0,5 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м	15	2,97									
103	103	ТЕРм11-06-002-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Электрические проводки в цитатах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,06 6/100	110,51	96,32								
104	104	цена поставщика	Провод установленочный ПВЗ-1,5 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м	6	4,24									
105	105	ТЕРм08-03-526-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Автомат одно- двух-, трехполюсный, устаканенный на колонне, на ток до 25 А НР (53 руб.): 95% от ФОТ СП (36 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	4 (1+1+2)	23,48	13,92	1		94	56	4	1,56 6,24		

Гранд-Смета (вер.9.0)

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
115	115	цена поставщика	Контроллер систем отопления и ГВС ТРМ 32-Щ.4.01	шт	1	13386,5									13386,5
116	116	цена поставщика	Тепловычислитель ВКТ-7	шт	1	14500									14500
117	117	цена поставщика	Инженерный терминап ЕЕТ 2.0.5	шт	1	13225									13225
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах				17871											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах				73 091,16											
Итоги по разделу 3 Оборудование :															
Итого				17871											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах				73 091,16											
Итоги по разделу 3 Оборудование				73 091,16											
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах				67935		1754		831		31		199,2		2,52	
Накладные расходы				1695											
Сметная прибыль				1158											
Итоги по акту:															
Итого по разделу 1 Монтажные работы 39680x4,93				195 622,40											0,25
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 13237x6,33				83 790,21											2,27
Итого по разделу 3 Оборудование в текущих ценах				73 091,16											
Итого				352 503,77											2,52
НДС 20%				70 500,75											
ВСЕГО по акту				423 004,52											2,52

Сдал: Генеральный директор ООО "БСО"
Подпись

Титенко А.А.
Подпись

Бутлов А.Н.
Подпись

Принял: Специалист Отдела строительного контроля Некоммерческой организации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"

Согласовано:
Уполномоченный представитель собственников помещений(кв. 66)
Подпись

Дополнительные участники:
Директор ООО «УК по жилью №4»
Подпись

Халилова А.С.
Подпись