

Гранд-Смета (вер. 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	3	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций кровли обрешетки из брусков с прозорами (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63 НР (752 руб.) 83% от ФОТ СП (589 руб.) 65% от ФОТ	100 м2 кровли	7,6361	161,47	112,94	48,53	5,82	1,233	862	371	44	15,16 115,76	0,46 3,51	
4	4	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон, прямоугольных односкатных (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63 НР (58 руб.) 83% от ФОТ СП (46 руб.) 65% от ФОТ	100 окон	0,03	2317,83	2304,29	13,54		70	70			309,3 9,28		
5	5	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с поручиной вручную (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	19,968195	37,89				757						
6	6	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние, до 15 км I класс груза (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	19,968195	12,73	12,73			254		254				
Ремонтно-строительные работы																
7	7	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли, укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (с одной стороны) (с одной стороны ПЗ=0,5(ОП)=0,5, ЭМ=0,5 к раск., ЭЛМ=0,5, МАТ=0,5 к раск., ПЗ=0,5, ТЗМ=0,5) Учитывает транспортные расходы в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63 НР (339 руб.) 83% от ФОТ СП (265 руб.) 65% от ФОТ	100 м	2,56	2198,25	159,28	17,67			5628	408	45		19,935 51,03	
8	8	ТЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли, мауэрлатов с основной и обертывание только (применительно новый мауэрлат) (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63 НР (1292 руб.) 83% от ФОТ СП (1012 руб.) 65% от ФОТ	100 м	1,216	5774,33	1280,08	65,08		7022	1557	79		160,21 194,82		
9	9	ТЕРр58-5-7	Ремонт деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63 НР (2756 руб.) 83% от ФОТ СП (2158 руб.) 65% от ФОТ	1 шт	98	141,41	33,88	34,35		13858	3320	3366		4,24 415,52		

Гранд-Смета (вер. 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	10	ТЕР58-12-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство обрешетки с прозором, из досок и брусков под кровлю, из листовой стали (контр обрешетка 1,075м3) 371,51 = 1 825,24 + (0,14077867 - 1 8) x 876,15 (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=6,63 НР (1034 руб.) 83% от ФОТ СП (810 руб.) 65% от ФОТ	100 м2	7,6361	374,09	159,06	28,04	4,05	2857	1215	214	31	21,35 163,03	0,32 2,44
11	11	ТЕР58-5-6 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов (бу материал) (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63 НР (908 руб.) 83% от ФОТ СП (711 руб.) 65% от ФОТ	1 шт.	98	99,78	11,16	27,3		9778	1094	2675		1,42 139,16	
12	12	ТСЦ-102-0008 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Лесоматериалы, круглые хвойных пород, для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-5,5 м. (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63	м3	-5,566	841,9				-5528					
13	13	ТЕР58-5-3 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из бруса/бв (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63 НР (120 руб.) 83% от ФОТ СП (94 руб.) 65% от ФОТ	100 м	0,12	8536,77	1199,22	33,63	4,05	1024	144	4		150,09 18,01	
14	14	ТЕР58-12-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю, из листовой стали. (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=6,63 НР (1034 руб.) 83% от ФОТ СП (810 руб.) 65% от ФОТ	100 м2	7,6361	1848,17	159,06	28,04	4,05	14113	1215	214	31	21,35 163,03	0,32 2,44
15	15	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой(кровля балконы) МДС35-И-4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25 (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63 НР (627 руб.) 120% от ФОТ СП (321 руб.) 55% от ФОТ	100 м2 изолируемо и поверхности	7,6361	1073,94	73,93	42,69	2,06	8201	565	326	16	9,016 68,85	0,1625 1,24
16	16	ТСЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Рубероид, кровельный, с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б МДС35-И-4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25 (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63	м2	-840	7,3				-6132					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	17	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (ИДС35-IV л 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63	м2	840	13,35				11274					
18	18	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство слуховых окон (ИДС35-IV л 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63 НР (133 руб.) 118% от ФОТ СП (67 руб.) 63% от ФОТ	1 слуховое окно	2	47,31	60,92	30,48	1,74	943	122	61	3	7,6245 15,25	0,1375 0,28
19	19	ТССЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со сварными и одиарными перелетами для жилых зданий высотой до 1,5 м (ИДС35-IV л 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63	компл.	2	18				36					
20	20	ТЕР26-02-018-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения лервой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (ИДС35-IV л 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63 НР (1846 руб.) 100% от ФОТ СП (1220 руб.) 70% от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	15,2722	284,08	132,43	145,88	1,9	4339	2022	2228	29	14,8455 226,74	0,175 2,67
21	21	ТССЦ-113-8072 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Антисептик-антитель: «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины (ИДС35-IV л 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25. Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63	кг	491,8	17,93				8818					
22	22	ТЕР53-16-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт кузнечной кладки стен отдельными местами (кладка вент канатов балконов) (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=8,63 НР (686 руб.) 86% от ФОТ СП (722 руб.) 70% от ФОТ	1 м3 кладки	3,8	810,59	266,13	31,59	5,44	3080	1011	120	21	35,39 134,48	0,43 1,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	23	ТЕР15-04-014-01 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвинилова Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр ИМДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белоробской области МАТ=1,014 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=6,63 НР (48 руб.) 105% от ФОТ СП (24 руб.) 55% от ФОТ	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвинилова Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр ИМДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белоробской области МАТ=1,014 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=6,63 НР (48 руб.) 105% от ФОТ СП (24 руб.) 55% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5091	1488,68	100,87	13,69			758	51			11,5805 5,9	16
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Ремонт крыши :																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Погрузо-разгрузочные работы																
Перевозка грузов автотранспортом																
Кровли																
Деревянные конструкции																
Теплоизоляционные работы																
Материалы																
Стены (ремонтно-строительные)																
Отделочные работы																
Итого																
Всего с учетом " СМР=8,63"																
Итого по разделу 1 Ремонт крыши																
Раздел 2. Вент.каналы и снегозадержание																
Вент.каналы																

24	24	ТЕР09-03-046-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр ИМДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белоробской области МАТ=1,014 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 СМР=5,8 НР (397 руб.) 90% от ФОТ СП (354 руб.) 85% от ФОТ	Монтаж перегородок, стальных, консольных, сетчатых (каркас на вент. каналы) ИМДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белоробской области МАТ=1,014 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 СМР=5,8 НР (397 руб.) 90% от ФОТ СП (354 руб.) 85% от ФОТ	100 м2	0,94	823,89	515,87	72,04	4,9		774	485	68	5	59,915 56,32	0,3875 0,36
25	25	ТССЦ-101-3718 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр ИМДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белоробской области МАТ=1,014 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 СМР=5,8	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 40x40 мм (250 мм л.) ИМДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белоробской области МАТ=1,014 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 СМР=5,8	т	0,605	6426,26				3888						

Гранд-Смета (вер 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	26	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Монтаж кровельного покрытия из профилерованного листа при высоте здания до 25 м (облицовка вент-каналов) (ИДСЗ-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. СМР=5,8 НР (288 руб.) 90%*0,9 от ФОТ СП (257 руб.) 85%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,94	1090,39	334,77	558,4	43,88	1025	315	525	41	40,825 38,38	3,2625 3,07
27	27	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм (ИДСЗ-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. СМР=5,8	шт.	564	0,2				113					
28	28	ТССЦ-101-4591 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Профиластил оцинкованный с покрытием лем. полиэстер матовый С8-1150-0,5 (ИДСЗ-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. СМР=5,8	м2	103,4	63,43				6559					
29	29	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парпеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (галустуки) (ИДСЗ-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. СМР=5,8 НР (97 руб.) 120%*0,9 от ФОТ СП (408 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,7*0,472 0,726968*0,9748	13290,87	1036	34,85	3,16	9443	736	25	2	129,6625 92,12	0,25 0,18
30	30	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 Устройство колпаков над шахтами в два канала (ИДСЗ-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. СМР=5,8 НР (86 руб.) 120%*0,9 от ФОТ СП (49 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	1 колпак	5	607,47	17,73	1,21		3037	89	6		2,2195 11,1	
31	31	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (ИДСЗ-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; Учитываются транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. СМР=5,8 НР (366 руб.) 120%*0,9 от ФОТ СП (187 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	1 колпак	38	305,27	8,91	1,21		11600	339	46		1,1155 42,39	
Снегозадержание															

Гранд-Смета (вер. 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	32	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	4	100 м ОТРАЖЕНИЯ	1,281	3307,59	53,66	74,36	4,59	4237	82	95	6	7,6705 9,83	0,3625 0,46
<p>Ограждение кровель перлитами (Снегозадержатели) (ИДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=5,8 НР (95 руб.) 120%*0,9 от ФОТ СП (48 руб.) 65%*0,85 от ФОТ</p>															
33	33	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		Т	-0,3843	10498,42				-4035					
<p>Конструктивные элементы: вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и/или без отверстий, соединяемые на сварке (ИДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=5,8</p>															
34	34	цена поставщик а		М	128,1	54,39				6967					
<p>Плостинчатое снегозадержание 1шт=2м МАТ=5572/4/1/18 (ИДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. СМР=5,8</p>															
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 2 Вент.каналы и снегозадержание :															
Строительные металлические конструкции															
Отделочные работы															
Кровли															
Итого															
Всего с учетом "СМР=5,8"															
Итого по разделу 2 Вент.каналы и снегозадержание															
35	35	ТЕР46-03-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		100 отверстий	1,22	185,79	54,65	131,14		227	67	160		6,84 8,34	
<p>Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром, 20 мм глубиной 100мм (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3. СМР=9,57 НР (66 руб.) 110%*0,9 от ФОТ СП (40 руб.) 70%*0,85 от ФОТ</p>															
36	36	ТЕР46-03-014-14 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр		100 отверстий	-12,2	8,47	2,16	6,31		-103	-26	-77		0,27 -3,29	
<p>На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-014-01 (Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3. СМР=9,57 НР (-26 руб.) 110%*0,9 от ФОТ СП (-15 руб.) 70%*0,85 от ФОТ</p>															

