Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		38947280
по ОКПО		00240572
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	РТС231В170053-Д
	дата	30.06.2017
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
	15.05.2018	01.10.2017	30.12.2017

Инвестор -

Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-комммунального хозяйства Белгородской области"

Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"

Стройка - г. Старый Оскол, Приборостроитель мкр, д. 31, п. 3

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 45,31318 тыс. руб.

Номер по позиции	Номер по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Замена силового кабеля										
1	1	**ТЕРм08-04-744-14** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости (Справка о средних индексах строительства на территории Белгородской области прочие объекты) СМР=6,11 Электромонтажные работы на других объектах: НР (524 руб.): 95% от ФОТ СП (359 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	0,62	1231,99	884,86	81,53	4,18	764	549	51	3
2	2	**ТЕР46-03-001-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сверление в железобетонных конструкциях диаметром: 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости (Справка о средних индексах строительства на территории Белгородской области прочие объекты) СМР=6,11 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (441 руб.): 110% от ФОТ СП (281 руб.): 70% от ФОТ*	100 отверстий	1,2	1959,42	156,05	716,97	178,27	2351	187	860	214
			ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
			Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							3115	736	911	217
			Накладные расходы							965			
			Сметная прибыль							640			
			Итоги по разделу 1 Замена силового кабеля :										
			Итого Строительные работы							3073			
			Итого Монтажные работы							1647			
			Итого							4720			
			В том числе:										
			Материалы							1468			
			Машины и механизмы							911			
			ФОТ							953			
			Накладные расходы							965			
			Сметная прибыль							640			
			Итого по разделу 1 Замена силового кабеля							4720			
			ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
			Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости (Справка о средних индексах строительства на территории Белгородской области прочие объекты) СМР=6,11"							28839			
			Итого по разделу 1 Замена силового кабеля							28839			
			Раздел 2. Материалы, не учтенные расценкой										
3	3	**Цена поставки**	Кабель медный силовой ВВГ нг 5*6 мм кв. "Монэл" (182/1,18/2,4=64,26) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Протокол № 1 об утверждении составляющих для расчетов индекса удорожания стоимости , Средний индекс удорожания стоимости материалов=2,4*	1 м	62	64,26				3984			
			ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
			Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой							3984			
			ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
			Всего с учетом "Протокол № 1 об утверждении составляющих для расчетов индекса удорожания стоимости СМР, Средний индекс удорожания стоимости материалов СМР=2,4"							9562			
			Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой							9562			
			ИТОГИ ПО АКТУ										
			ИТОГО по акту							38401			
			НДС 18%							6912,18			
			ВСЕГО по Акту							45313,18			

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ" _____ С.В. Рыбаков
(Доверенность № 70 от 28.06.2017г.)

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-комммунального хозяйства Белгородской области"
Исполнительный директор _____ Д.И. Бесколваленко

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт" _____ Е.А. Балакир