Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		38947280
по ОКПО		00240572
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	РТС231В170026
	дата	19.05.2017
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
	15.05.2018	01.01.2018	15.01.2018

Инвестор -
Заказчик (Подрядчик) Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-комммунального хозяйства Белгородской области"
Подрядчик (Субподрядчик) Открытое акционерное Общество "Щербинский лифтостроительный завод"
Стройка - г. Губкин, ул. Королева, д. 5, п. 4

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 45,49534 тыс. руб.

Номер по позиции	Номер по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Замена силового кабеля										
1	1	**ТЕРм08-04-744-14** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости (Справка о средних индексах строительства на территории Белгородской области прочие объекты) СМР=6,11 Электромонтажные работы на других объектах: НР (524 руб.): 95% от ФОТ СП (359 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	0,625	1231,99	884,86	81,53	4,18	769,99	553,0375	50,96	2,61
2	2	**ТЕР46-03-001-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр*	Сверление в железобетонных конструкциях диаметром: 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости (Справка о средних индексах строительства на территории Белгородской области прочие объекты) СМР=6,11 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (441 руб.): 110% от ФОТ СП (281 руб.): 70% от ФОТ*	100 отверстий	1,2	1959,42	156,05	716,97	178,27	2351,30	187,26	860,36	213,92
			ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										3121,30	740,30	911,32	216,54
Накладные расходы										965,00			
Сметная прибыль										640,00			
Итоги по разделу 1 Замена силового кабеля :													
Итого Строительные работы										3073,44			
Итого Монтажные работы										1659,03			
Итого										4732,47			
В том числе:													
Материалы										1468,00			
Машины и механизмы										911,32			
ФОТ										956,83			
Накладные расходы										965,00			
Сметная прибыль										640,00			
Итого по разделу 1 Замена силового кабеля										**4732,47**			
			ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости (Справка о средних индексах строительства на территории Белгородской области прочие объекты) СМР=6,11"										28915,4			
Итого по разделу 1 Замена силового кабеля										**28915,4**			
			Раздел 2. Материалы, не учтенные расценкой										
3	3	**Цена поставки**	Кабель медный силовой ВВГ нг 5*6 мм кв. "Монэл" (182,013/1,18/2,4=64,27) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Протокол № 1 об утверждении составляющих для расчетов индекса удорожания стоимости , Средний индекс удорожания стоимости материалов=2,4*	1 м	62,5	64,27				4016,875			
			ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой										**4016,88**			
			ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Всего с учетом "Протокол № 1 об утверждении составляющих для расчетов индекса удорожания стоимости СМР, Средний индекс удорожания стоимости материалов СМР=2,4"										9639,97			
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные расценкой										**9639,97**			
			ИТОГИ ПО АКТУ:										
ИТОГО по акту										38555,37			
НДС 18%										6939,97			
ВСЕГО по Акту										**45495,34**			

Сдал: Подрядчик: ОАО "ЩЛЗ"

_____ В. Рыбаков
(По доверенности № 12/1 от 12.01.2018 г.)

Принял: Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-комммунального хозяйства Белгородской области"
Исполнительный директор

_____ Д. И. Белоусаленко

Дополнительные участники:

Субподрядная организация: ООО "Мосрегионлифт"

_____ Е. А. Ваякир